

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico  
Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE**  
N. 56 DEL 01.03.2021

**OGGETTO:**

Gara d'appalto mediante ex art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e interventi migliorativi impianto di climatizzazione sede consortile di Via delle Dalie 5 a Modugno.

CUP D33D17000340005 – CIG8175926B90.

Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione.

Approvazione e liquidazione saldo.

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di MARZO nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

**IL PRESIDENTE**

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Giuseppe Antonio Latrofa, Responsabile della Struttura MOP e RUP dell'intervento, come da attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Gara d'appalto mediante ex art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e interventi migliorativi impianto di climatizzazione sede consortile di Via delle Dalie 5 a Modugno. CUP D33D17000340005 – CIG8175926B90. Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione. Approvazione e liquidazione saldo.", riferisce quanto segue:

- ✓ con deliberazione presidenziale n.48 del 21/02/2020, ratificata con deliberazione di C.d.A. n.39 del 16/03/2020, si è proceduto con l'aggiudicazione in favore della ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc, con sede in Matera alla Via La Martella n.140 P.IVA 01129660773, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e interventi migliorativi impianto di climatizzazione sede consortile di Via delle Dalie 5 a Modugno CUP D33D17000340005 CIG 8175926B90, per un importo contrattuale pari a €105.587,42 oltre IVA come per legge;
- ✓ con la stessa deliberazione presidenziale n.48 del 21/02/2020 si è proceduto ad autorizzare ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- ✓ con PEC del 09/03/2020, ns. prot. 1868 del 10/03/2020, la ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha trasmesso la cauzione definitiva;
- ✓ in data 16/03/2020 la ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha sottoscritto digitalmente il contratto di appalto;
- ✓ in data 07/04/2020 è stato sottoscritto il contratto dalla stazione appaltante nella persona del RUP su delega del Presidente dell'Ente di cui alla deliberazione presidenziale n.48 del 21/02/2020;
- ✓ ai sensi dell'art.10 del contratto d'appalto il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 35 (trentacinque) per l'esecuzione dei lavori e 30 (trenta) per l'approvvigionamento dei materiali ed apparecchiature, naturali e consecutivi.
- ✓ con PEC del 23/04/2020 è stato ordinato l'inizio dei lavori di che trattasi a far data dal giorno 24/04/2020 individuando nel giorno 24/05/2020 il termine ultimo per l'approvvigionamento dei materiali ed apparecchiature;
- ✓ con PEC del 27/05/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- ✓ con PEC del 18/06/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori a far data dal 18/06/2020, con indicazione del termine per l'ultimazione delle opere al 22/07/2020, e la ricevuta di avvenuta presentazione in data 18/06/2020 della SCIA depositata presso il SUAP del Comune di Modugno;
- ✓ con PEC del 19/06/2020 il RUP ha trasmesso la notifica preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/2008;
- ✓ in data 23/06/2020 il Direttore dei Lavori su indicazione del RUP, sentita la Direzione dell'Ente, ha trasmesso la quantificazione di opere/forniture aggiuntive necessarie all'ottenimento delle agevolazioni fiscali relative al conto termico, nonché la

- individuazione delle lavorazioni da stralciare dal progetto n.2 propedeutiche all'attivazione dell'impianto anche per l'ala non utilizzata al fine della locazione della stessa, per un valore complessivo lordo di €30.015,46 oltre IVA. Essendo le opere aggiuntive richieste direttamente connesse con la funzionalità dell'impianto oggetto di appalto, la realizzazione della quota parte delle stesse risulta sospesa, interrompendo di fatto il decorrere dei termini di scadenza dei lavori, prevista in contratto;
- ✓ in data 13/07/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità del 1° SAL a tutto il 26/06/2020 per un importo da liquidare pari a €62.800,00 oltre IVA;
  - ✓ in data 27/07/2020 la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha trasmesso la fattura n.31 del 22/07/2020 per l'importo di €62.800,00 oltre IVA;
  - ✓ con PEC del 11/08/2020 la Direzione Lavori ha ordinato la sospensione totale dei lavori dal 12 al 30 agosto 2020;
  - ✓ in data 15/09/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità del 2° SAL a tutto il 07/09/2020 per un importo da liquidare pari a €35.381,00 oltre IVA;
  - ✓ in data 21/09/2020 la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha trasmesso la fattura n.42 del 21/09/2020 per l'importo di €35.381,00 oltre IVA;
  - ✓ in data 29/09/2020 la Direzione Lavori ha comunicato la ripresa dei lavori a far data dal 05/10/2020 essendo venuti meno i motivi ostativi, segnalati dal RUP per le vie brevi, alla esecuzione e conclusione delle opere;
  - ✓ in data 12/10/2020 la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha dichiarato la fine dei lavori in data 09/10/2020 salvo eventuali nuove disposizioni della Direzione Lavori;
  - ✓ con PEC del 25/11/2020 la S-Engineering Srl ha trasmesso la revisione del Progetto n.2 eliminando alcune lavorazioni inizialmente previste dallo stesso, nella versione del 28/10/2019, ed eseguite in variante al Progetto n.1 da parte della SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc essenzialmente al fine di rendere utilizzabile anche l'ala nord della sede consortile in vista di una potenziale locazione;
  - ✓ con PEC del 30/11/2020, e integrazione del 16/12/2020, la S-Engineering Srl ha trasmesso il computo metrico di perizia e dei lavori extra contratto eseguiti dalla SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ordinati dalla direzione lavori e dal RUP, che prevede le seguenti lavorazioni per macroimporti:
 

- opere murarie	4.289,50 €
- attività conto termico	13.455,27 €
- backup pompe di calore	12.874,03 €
- nuovi allacci + fancoil (WC+giardinieri+custode)	6.955,64 €
- riparazione perdita acqua tubazione	850,00 €

 per complessivi € 38.424,44 oltre IVA da assoggettare a ribasso previa decurtazione dei costi della sicurezza stabiliti forfettariamente nell'aliquota del 5%;
  - ✓ a seguito di un confronto con la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc e la direzione lavori è stato pattuito di operare un ribasso sui prefati importi del 20% rispetto al ribasso offerto in gara del 29,711% in considerazione dell'esecuzione di alcune lavorazioni non previste nel progetto a base di gara;
  - ✓ in ragione di quanto previsto dall'art.106 comma 1, lett. c), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con deliberazione presidenziale n.299 del 17/12/2020 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare la perizia di variante relativa ai lavori aggiuntivi e lavori extra contratto con un incremento contrattuale netto di €33.686,32 oltre IVA comprensivo dell'importo oneri della sicurezza Covid-19 ai sensi del DPCM 24.04.2020 non soggetti a ribasso pari a €2.562,52 come da addendum al P.S.C.;
  - ✓ in data 22/12/2020 la direzione lavori ha predisposto il certificato di ultimazione lavori al 21/12/2020, il Certificato di Regolare Esecuzione a seguito di verbale di visita in pari data, nonché la contabilità dei lavori in uno con lo Stato Finale per un importo complessivo di 139.273,74 oltre IVA, che al netto delle somme corrisposte in acconto per complessivi €98.181,0 oltre IVA determina un credito finale per l'appaltatore €41.092,74 oltre IVA a saldo dell'importo contrattuale;
  - ✓ ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.234 del DPR 207/2010, il Responsabile del Procedimento preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo, effettuata la revisione contabile degli atti ritiene di sottoporre all'Amministrazione il Certificato di Regolare Esecuzione perché si esprima sulla sua ammissibilità;
  - ✓ il Responsabile del Procedimento ha accertato, inoltre, la congruità dell'importo dello Stato Finale pari a €41.092,74 oltre IVA, ha emesso in data 15/02/2021 il relativo Certificato di pagamento della rata di saldo e ha verificato la fattura n. 9 del 15/02/2021 di €41.092,74 oltre IVA, trasmessa con nota ns. prot. 1457 del 16/02/2021 dall'impresa appaltatrice SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc;

**VISTO** il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.;

**VISTO** il DPR 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora vigenti e/o applicabili all'appalto di che trattasi;

**RITENUTO** di dover procedere con l'approvazione della contabilità finale;

**RITENUTO** di dover procedere con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del comma 2 dell'art.234 del DPR 207/2010;

VISTO l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che dispone che il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica nella prima seduta utile del CdA", assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione;  
VISTA l'attestazione sotto riportata del Responsabile dell'istruttoria;

#### DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come con il presente provvedimento si approva, gli atti e documenti contabili che compongono lo Stato Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 22/12/2020, da considerarsi parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, e conservati agli atti della Struttura di Monitoraggio Opere Pubbliche;
3. di approvare, come con il presente provvedimento si approva, l'allegato schema dell'atto di sottomissione predisposto in uno con gli elaborati di perizia di variante approvati con deliberazione presidenziale n.299 del 17/12/2020;
4. di approvare, come con il presente provvedimento si approva, e pertanto ritenere ammissibile il Certificato di ultimazione dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione prodotti in data 22/12/2020, da considerarsi parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, e conservato agli atti della Struttura di Monitoraggio Opere Pubbliche;
5. di approvare, come con il presente provvedimento si approva, il Certificato di Pagamento della rata a saldo con il quale si liquida l'importo complessivo di €41.092,74 oltre IVA;
6. di liquidare e pagare, come con il presente provvedimento si liquida e si paga, la fattura n.9 del 15/02/2021, prot.1457 del 16/02/2021, in ragione della contabilità relativa allo Stato Finale al 22/12/2020, al Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 22/12/2020 e al Certificato di pagamento della rata di saldo, previa attestazione di congruità da parte del RUP, verifica della regolarità contributiva ed acquisizione della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dell'art.235 del DPR 207/2010, mediante bonifico bancario, su cui siano riportati il CUP D33D17000340005 e il CIG8175926B90;
7. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
8. la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
9. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. dell'Ente nella prima seduta utile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno li, 23/02/2021

Il RUP dell'intervento  
Responsabile della Struttura MOP  
(Ing. Giuseppe A. Latrofa)

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno li, 01/03/2021

Direttore Generale  
(Arch. Enrico Mariani)

# Consorzio A.S.I. SpA

Via delle Dalie, 5 - Z.I. Modugno (BA) - 70026

**OGGETTO:** PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE CONSORTILE  
SOSTITUZIONE DEI VENTILCONVETTORI E DELLA POMPA DI CALORE ESISTENTE ED  
INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA POMPA DI CALORE IN BACK-UP

**COMMITTENTE:** Consorzio ASI

**IMPRESA:** SI.STI IMPIANTI TECNOLOGICI s.n.c.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 41'092,74

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	26/06/2020	62'800,00
2	15/09/2020	35'381,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		98'181,00
anticipazione		0.00

### IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dall'impresa in data 16/03/2020 e sottoscritto dalla stazione appaltante in data 07/04/2020, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

VISTA: la deliberazione presidenziale del 17/12/2020 n. 299/RG con la quale si approvava l'aggiornamento al PSC - rischio Covid-19 individuando oneri di sicurezza aggiuntivi pari a € 2.562,52 e la perizia di variante che elevava l'importo lordo dei lavori di € 33.686,32;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


Lavori e somministrazioni	139'273,74
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	139'273,74
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	-
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	-
Recupero anticipazione	-
Ammontare dei certificati precedenti euro	98'181,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	98'181,00
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	41'092,74
per I.V.A. al 22%	9'040,40
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	50'133,14

### CERTIFICA

CHE ai termini degli artt. 27-28 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 41.092,74 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsì: quarantunomilanovantadue/74.

Modugno, 22/12/2020

Il Responsabile del  
cedimento  
I. Giuseppe Latrofa



### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Matera in via Lucana n 144, con numero di iscrizione: 014492868/28 e n. pat: 092289015/81.

Il Direttore dei Lavori  
S-Engineering srl - Ing. Vincenzo Schino

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**e VERBALE di CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Gara d'appalto mediante ex art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e interventi migliorativi impianto di climatizzazione sede consortile di Via delle Dalie 5 a Modugno. CUP D33D17000340005 – CIG8175926B90.

Ricognizione procedura.

TRA

"Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari", con sede in Modugno (Ba) alla Via delle Dalie n.5 Partita IVA e Codice fiscale 00830890729, rappresentato dal Dott. Paolo Pate, nato a Catanzaro il 26/03/1967, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentate dell'Ente,

e

la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc, con sede in [REDACTED] 01129660773, in persona del s [REDACTED], nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc

PREMESSO

✓ con deliberazione presidenziali n.48 del 21/02/2020 si è proceduto ad aggiudicare in favore della ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc, con sede in Matera alla Via La Martella n.140 P.IVA 01129660773. l'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e interventi migliorativi impianto di climatizzazione sede consortile di Via delle Dalie 5 a Modugno CUP D33D17000340005 CIG 8175926B90, per un importo contrattuale pari a €105.587,42 oltre IVA come per legge:

✓ in data 16/03/2020 la ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha sottoscritto digitalmente il contratto di appalto:

✓ in data 07/04/2020 è stato sottoscritto il contratto dalla stazione appaltante nella persona

del RUP su delega del Presidente dell'Ente di cui alla deliberazione presidenziale n.48 del 21/02/2020;

✓ ai sensi dell'art.10 del contratto d'appalto il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 35 (trentacinque) per l'esecuzione dei lavori e 30 (trenta) per l'approvvigionamento dei materiali ed apparecchiature, naturali e consecutivi.

✓ con PEC del 23/04/2020 è stato ordinato l'inizio dei lavori di che trattasi a far data dal giorno 24/04/2020 individuando nel giorno 24/05/2020 il termine ultimo per l'approvvigionamento dei materiali ed apparecchiature;

✓ con PEC del 27/05/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;

✓ con PEC del 18/06/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori a far data dal 18/06/2020, con indicazione del termine per l'ultimazione delle opere al 22/07/2020, e la ricevuta di avvenuta presentazione in data 18/06/2020 della SCIA depositata presso il SUAP del Comune di Modugno;

✓ in data 23/06/2020 il Direttore dei Lavori su indicazione del RUP, sentita la Direzione dell'Ente, ha trasmesso la quantificazione di opere/forniture aggiuntive necessarie all'ottenimento delle agevolazioni fiscali relative al conto termico, nonché la individuazione delle lavorazioni da stralciare dal progetto n.2 propedeutiche all'attivazione dell'impianto anche per l'ala non utilizzata al fine della locazione della stessa, per un valore complessivo lordo di €30.015,46 oltre IVA;

Essendo le opere aggiuntive richieste direttamente connesse con la funzionalità dell'impianto oggetto di appalto, la realizzazione della quota parte delle stesse risulta sospesa, interrompendo di fatto il decorrere dei termini di scadenza dei lavori, prevista in contratto;

- ✓ in data 13/07/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità del 1° SAL a tutto il 26/06/2020 per un importo da liquidare pari a €62.800,00 oltre IVA;
- ✓ in data 27/07/2020 la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha trasmesso la fattura n.31 del 22/07/2020 per l'importo di €62.800,00 oltre IVA;
- ✓ con PEC del 11/08/2020 la Direzione Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori dal 12 al 30 agosto 2020;
- ✓ in data 15/09/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità del 2° SAL a tutto il 07/09/2020 per un importo da liquidare pari a €35.381,00 oltre IVA;
- ✓ in data 21/09/2020 la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha trasmesso la fattura n.42 del 21/09/2020 per l'importo di €35.381,00 oltre IVA;
- ✓ in data 29/09/2020 la Direzione Lavori ha comunicato la ripresa dei lavori a far data dal 05/10/2020 essendo venuti meno i motivi ostativi, segnalati dal RUP per le vie brevi, alla esecuzione e conclusione delle opere;
- ✓ in data 12/10/2020 la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ha dichiarato la fine dei lavori in data 09/10/2020 salvo eventuali nuove disposizioni della Direzione Lavori;
- ✓ con PEC del 25/11/2020 la S-Engineering Srl ha trasmesso la revisione del Progetto n.2 eliminando alcune lavorazioni inizialmente previste dallo stesso, nella versione del 28/10/2019, ed eseguite in variante al Progetto n.1 da parte della SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc essenzialmente al fine di rendere utilizzabile anche l'ala nord della sede consortile in vista di una potenziale locazione;
- ✓ con PEC del 30/11/2020, e integrazione del 16/12/2020, la S-Engineering Srl ha trasmesso il computo metrico di perizia e dei lavori extra contratto eseguiti dalla SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc ordinati dalla direzione lavori e dal RUP, che prevede le seguenti lavorazioni per macroimporti:

- opere murarie 4.289,50 €

- attività conto termico 13.455,27 €

- backup pompe di calore 12.874,03 €

- nuovi allacci + fancoil (WC+giardinieri+custode) 6.955,64 €

- riparazione perdita acqua tubazione 850,00 €

per complessivi € 38.424,44 oltre IVA da assoggettare a ribasso previa decurtazione dei costi della sicurezza stabiliti forfettariamente nell'aliquota del 5%:

✓ a seguito di un confronto con la SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc e la direzione lavori è stato pattuito di operare un ribasso sui prefati importi del 20% rispetto al ribasso offerto in gara del 29,711% in considerazione dell'esecuzione di alcune lavorazioni non previste nel progetto a base di gara;

✓ in ragione di quanto previsto dall'art.106 comma 1, lett. c), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con deliberazione presidenziale n.299 del 17/12/2020 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare l'incremento contrattuale netto di €33.686,32 oltre IVA;

✓ considerato che l'importo ancora da riconoscere al concessionario per i lavori di variante e quelli contrattuali ammonta a:

importo contrattuale + € 105.587,42

importo atto sottomissione + € 33.686,32

fattura liquidata 1° SAL - € 62.800,00

fattura liquidata 2° SAL - € 35.381,00

importo residuo = € 41.092,74 oltre IVA

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ con il presente atto si conviene quanto segue:



**ART. 1**

la ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc, con sede in Matera alla Via La Martella n.140 P.IVA 01129660773, mediante il Sig. Daniele Stella, C.F. DNL84M03F052D, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta SI.ST.I. Impianti Tecnologici Snc, dichiara di ritenersi soddisfatta e compensata, senza riserva alcuna, per i maggiori e diversi lavori previsti nella succitata perizia, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella perizia stessa, con la somma di cui al successivo art.2.

Con l'occasione dichiara, inoltre, che i lavori di variante sono stati eseguiti secondo quanto ordinato dalla Direzione Lavori e nelle modalità e agli stessi prezzi unitari fissati nel progetto esecutivo come integrati dai nuovi prezzi di variante che si concordano e confermano, senza riserva alcuna, con il presente atto.

**ART. 2**

L'importo complessivo dei lavori di variante di che trattasi ammonta al massimo a €33.686,32. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono ricompresi nella cifra sopraindicata.

L'importo residuo da liquidare alla ditta appaltatrice è di € 41.092,74 oltre IVA.

**ART. 3**

Ai sensi del precedente art.2, l'importo del presente atto risulta pari a €33.686,32 (euro trentatremilaseicentottantasei/32) oltre IVA c.p.l.

**ART. 4**

In considerazione dello stato di esecuzione delle opere non è necessario fornire alcuna cauzione di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in forma di garanzia fideiussoria, rispetto a quanto già fornito in sede di contratto.

**ART. 5**

A seguito delle verifiche effettuate con la direzione lavori, tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle lavorazioni straordinarie non ricomprese nelle attività previste nel cronoprogramma del progetto definitivo/esecutivo, si ritiene rispettato il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non saranno applicate penali o riconosciuti premi.

#### **ART. 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018, ai fini della contabilizzazione dei lavori di perizia vengono confermati e concordati i nuovi prezzi, comprensivi degli oneri della sicurezza, di cui all'elaborato ED 06 EPU, da ritenersi parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, approvato in uno con gli altri elaborati di perizia con deliberazione presidenziale n.299 del 17/12/2020.

#### **ART. 7**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione in doppio originale.

La registrazione sarà effettuata a carico della parte in caso d'uso.

Modugno, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sig. Daniele Stella

ing. Vincenzo Schino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE DELL'ENTE

Ing. Giuseppe A. Latrofa

dott. Paolo Pate