



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico  
Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 297 DEL 16/11/2022**

**OGGETTO:**

*Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014-2020. Appalto integrato per la realizzazione dell' "Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI" nel Comune di Molfetta (Ba).*

Codice ReNDiS 16IR772/G1 – CUP B53H17000040006 – CIG 8765111E67.

**Ricognizione e rendicontazione spese Consorzio ASI di Bari.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di NOVEMBRE nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

**IL PRESIDENTE**

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Giuseppe Antonio Latrofa, come da attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: *"Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014-2020. Appalto integrato per la realizzazione dell' "Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI" nel Comune di Molfetta (Ba).* Codice ReNDiS 16IR772/G1 – CUP B53H17000040006 – CIG 8765111E67. Ricognizione e rendicontazione spese Consorzio ASI di Bari." riferisce quanto segue:

- ✓ con deliberazione del C.I.P.E. n.62/2011 del 03/08/2011 sono stati assegnati €8.000.000,00 per la realizzazione di "interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Bari-Molfetta, Località Molfetta";
- ✓ l'intervento finanziato dal CIPE era parte di una più ampia azione generale di messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'Agglomerato Industriale consortile di Molfetta, mediante opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di canali atti a intercettare, e quindi a deviare, le acque rivenienti dalle Lame dell'Aglio, Savorelli e Marcinase;
- ✓ tali opere sono state oggetto di analisi da parte della controllata ASI S.p.A. che ha prodotto e trasmesso, con nota ns. prot. 2234 del 25/05/2012, uno Studio Preliminare del rischio idraulico dell'Agglomerato Industriale di Molfetta che prevede, come detto, la realizzazione di canali deviatori in terra destinati a recepire le acque raccolte dalle Lame dell'Aglio, Savorelli e Marcinase, interferenti con la Zona Industriale, e a far confluire le stesse acque a mare mediante un ulteriore canale di collettamento;
- ✓ rispetto al progetto generale iniziale che prevedeva un importo lavori di circa 18.000.000,00€, in quanto comprensivo delle opere di mitigazione necessarie anche a deviare le acque della Lama Scorbeto, a seguito dell'inserimento delle predetta Lama Scorbeto in uno specifico progetto del Comune di Molfetta e al conseguente scorporo della stessa dallo studio eseguito dall'ASI S.p.A., si è giunti ad un importo lavori di circa 15.135.615,76€ per l'opera generale e di 9.691.745,25 € per il primo stralcio funzionale;
- ✓ con delibera di C.d.A. n.86/2012 del 26/05/2012 si è proceduto all'approvazione del predetto studio preliminare del rischio idraulico nell'agglomerato industriale di Molfetta, alla nomina dell'ing. Giuseppe Antonio Latrofa a Responsabile Unico del Procedimento e all'affidamento all'ASI S.p.A. delle successive fasi di progettazione;
- ✓ con nota prot.2977 del 11/07/2012 la ASI SpA ha trasmesso il progetto preliminare degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI Molfetta", poi approvato con delibera di C.d.A. n.125/2012 del 14/07/2012;
- ✓ con nota prot.3266 del 30/07/2012 il Consorzio ha avviato il procedimento e ha convocato per il 03/09/2012 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., per l'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nullaosta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalle normative vigenti o ritenuti necessari, sul

- progetto preliminare approvato con delibera di C.d.A. n.125/2012 del 14/07/2012;
- ✓ alla luce delle indicazioni date dai partecipanti e dei pareri espressi in sede di Conferenza ovvero inviati da alcuni dei soggetti non partecipanti, la seduta è stata aggiornata in modo da permettere ai progettisti di verificare le indicazioni/prescrizioni formulate e determinare soluzioni atte a recepirle ovvero produrre gli opportuni atti necessari a confutarle;
  - ✓ con delibera di C.d.A. n.13/2013 del 21/01/2013 si è proceduto all'approvazione del progetto preliminare rimodulato degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI Molfetta" predisposto dall'ASI SpA e trasmesso con nota ns. prot.237 del 21/01/2013;
  - ✓ con nota prot.258 del 22/01/2013 il Consorzio ha convocato la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi per il 07/02/2013, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.;
  - ✓ alla luce delle indicazioni date dai partecipanti e dei pareri espressi in sede di Conferenza ovvero inviati da alcuni dei soggetti non partecipanti, è stato concordato di aggiornare la seduta in modo da permettere ai progettisti di procedere con le attività propedeutiche alla convocazione della nuova seduta, soprattutto sulla base di quanto richiesto e concordato con l'AdB Puglia;
  - ✓ con nota prot. AOO\_159-0006241 del 23.07.2013, ns. prot. 3014 del 24.07.2013, la Regione Puglia - Ufficio infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive ha convocato un incontro per il giorno 06.08.2013 per la definizione delle modalità di intervento e, quindi, delle opere di cui conterà il progetto, nonché dell'iter procedurale ottimale per assicurare il rispetto dei termini.
  - ✓ nella riunione del 06.08.2013 l'Ing. Simone Milella - progettista delle opere per conto della ASI SpA - ha presentato la proposta progettuale del Consorzio, rispetto alla quale il Comune di Molfetta ha richiesto approfondimenti per soluzioni alternative;
  - ✓ con nota prot. AOO\_159-0007441 del 19.09.2013, ns. prot. 3745 del 20.09.2013, la Regione Puglia - Ufficio infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive ha convocato un incontro per il giorno 27.09.2013 per l'esame congiunto delle alternative progettuali predisposte. Alla riunione del 27.09.2013 hanno partecipato, tra gli altri, per il Consorzio il RUP e l'Ing. Pierluca Macchia;
  - ✓ con nota prot.4493 del 07/11/2013 il R.U.P. ha trasmesso all'amministrazione dell'Ente una relazione di ricognizione della procedura posta in essere;
  - ✓ sulla base della relazione di cui innanzi con delibera presidenziale 298 del 13/11/2013 è stato affidato all'Avv. Domenico Colella l'incarico di esprimere parere motivato sulla procedura posta in essere dall'Ente; con nota ns. prot. 5050 del 04/12/2013 l'Avv. Colella ha trasmesso il parere pro veritate. Per tale incarico sono state liquidate all'avv. Colella le allegate fatture:
    - acconto 03/2014 del 04/01/2014 di €1.200,00 oltre €48,00 per cassa e €274,56 per IVA
    - saldo 29/2017 del 06/12/2017 di €1.500,00 oltre €60,00 per cassa e €343,20 per IVA
  - ✓ con deliberazione 361/2013 del 06/12/2013 questo Ente ha approvato il Progetto Preliminare Rimodulato Aggiornato, trasmesso dall'ASI SpA con nota ns. prot.4960 del 29/11/2013, avente il seguente quadro economico complessivo e ha autorizzato il Responsabile del Procedimento a convocare in terza seduta, ai sensi della L.241/90 e in base a quanto previsto dall'art.58 commi 1 e 2 del DPR 207/2010, la Conferenza dei Servizi a cui sottoporre detto progetto:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA</b>		<b>€ 22.670.879,87</b>
A'	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€ 18.820.879,87	
A'	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	€ 3.850.000,00	
<b>B</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 680.126,40	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
C1	LAVORI IN ECONOMIA	€ -	
C2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 75.000,00	
C3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 35.000,00	
C4	IMPREVISTI	€ 1.000.000,00	
C5	ACQUISIZIONE/OCCUPAZIONE AREE	€ 2.365.969,35	
C6	INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/2006	€ 453.417,59	
C7	ACCANTONAMENTO ART.133 commi 3 e 4 del codice;	€ 226.708,79	
C8	ACCANTONAMENTO ART.12 comma 1 DPR 207/2010	€ 680.126,39	
C9	SPESE TECNICHE	€ 435.000,00	
C10	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	€ 75.000,00	
C11	SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ 80.000,00	
C12	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 15.000,00	
C13	SPESE PER ANALISI E COLLAUDO	€ 80.000,00	
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>C1+...+C13=</b>	<b>€ 5.521.222,12</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>A+C=</b>	<b>€ 28.192.101,99</b>

- ✓ con nota prot. 5167 del 10/12/2013, il Consorzio nella persona del Responsabile del Procedimento ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi sul progetto preliminare, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 lettera h del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'art. 58 commi 1 e 2 del DPR 207/2010 e dall'art.14 e ss., in particolare l'art.14bis comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il verbale della C.d.S. è stato inviato a tutti i soggetti invitati e, considerato che alla data del 02/02/2014 non sono prevenute richieste di modifiche e/o integrazioni, lo stesso è stato ritenuto condiviso e sottoscritto da tutti per quanto di rispettiva competenza;
- ✓ con nota prot.1172 del 17/02/2014 il R.U.P. ha trasmesso all'amministrazione dell'Ente una relazione di ricognizione aggiornata della procedura posta in essere;
- ✓ nella seduta del 17/03/14 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha ritenuto convocare un tavolo tecnico con l'A.d.B. della Puglia, al fine di individuare le più opportune modalità di utilizzo dei finanziamenti anche attraverso stralci funzionali del progetto preliminare aggiornato e presentato in Conferenza dei Servizi, ovvero attraverso ulteriori interventi;
- ✓ con note prott. 2646 del 14/04/2014, 2979 del 30/04/2014 e 3463 del 23/05/2014 il Consorzio ha proceduto a convocare l'A.d.B.;
- ✓ con nota prot. 3551 del 27/05/2014 il Consorzio ha richiesto un incontro al Capo del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e al Responsabile del Servizio Competitività per la definizione dei tempi e dei modi di utilizzo dei fondi di cui alle delibere CIPE 142/1999, 84/2000 e 62/2011;
- ✓ in riscontro alle precitate note del Consorzio con le quali veniva chiesta all'A.d.B. e al Comune di Molfetta la disponibilità a partecipare ad un tavolo tecnico, il Comune di Molfetta, con nota prot. 3655 del 30/05/2014, ha comunicato la propria disponibilità, mentre l'A.d.B., invece di confermare la partecipazione al tavolo tecnico del Consorzio, ha ritenuto di convocare essa stessa un tavolo tecnico invitando, con nota ns. prot.3637 del 29/05/2014, per il giorno 11/06/2014 presso la propria sede oltre al Consorzio e al Comune di Molfetta, Puglia Sviluppo SpA, i Servizi Ambiente e Viabilità della Provincia di Bari e i Servizi Competitività dei Sistemi Produttivi, Assetto del Territorio, Urbanistica, Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Tutela delle Acque, LL.PP., Risorse Naturali, Ecologia, Demanio e Patrimonio, Rischio Industriale e Attuazione del Programma;
- ✓ in data 11/06/2014 si è tenuto quindi presso la sede dell'A.d.B. il tavolo tecnico convocato dalla stessa al quale il Consorzio ha partecipato con l'ing. Latrofa e l'ing. Milella;
- ✓ a conclusione del tavolo tecnico presso l'A.d.B., e a seguito della nota prot. 3551 del 27/05/2014 inviata dal Consorzio al Capo del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e al Responsabile del Servizio Competitività, si è tenuta presso la Regione Puglia una riunione alla presenza dell'ing. Latrofa e del Presidente Martinelli, per il Consorzio, e del dott. Pasquale Orlando per la Regione Puglia per chiarimenti circa tempi e modi di utilizzo dei fondi di cui alle delibere CIPE 142/1999, 84/2000 e 62/2011;
- ✓ con nota prot. 4264 del 27/06/2014 il R.U.P. ha trasmesso un'ulteriore relazione sulla procedura in aggiornamento a quanto già comunicato all'Ente con precedenti relazioni;
- ✓ a seguito della relazione prodotta in data 27/06/2014 dal R.U.P. e come da comunicazione del Presidente inviata al Comune di Molfetta e all'A.d.B. della Puglia in data 08/08/2014 prot. 5224, il C.d.A. dell'Ente nella seduta del 15/09/2014 ha determinato di procedere con la redazione della documentazione richiesta dall'A.d.B. della Puglia, integrativa al progetto presentato in sede di Conferenza di Servizi del 30/12/2013, al fine di convocare la quarta seduta della Conferenza di Servizi;
- ✓ con deliberazione presidenziale 310/2014 del 15/10/2014, a seguito di indagine di mercato, è stato affidato all'ing. Salvatore Vernole l'incarico di valutazione del rischio post operam, con redazione dello studio bidimensionale. Per tale incarico sono state liquidate all'ing. Vernole le allegate fatture:
  - acconto 38/2014 del 28/11/2014 di €5.000,00 oltre €200,00 per cassa e €1.144,00 per IVA
  - saldo 11/2015 del 12/03/2015 di €2.300,00 oltre €92,00 per cassa e €526,24 per IVA
- ✓ con nota del 05/11/2014 l'Assessore regionale ai LL.PP. ha convocato questo Ente ad un incontro con l'A.d.B. per discutere circa le tematiche relative al rischio idraulico della zona ASI di Molfetta. In tale sede è stato stabilito di predisporre per la prossima Conferenza di Servizi anche uno studio di fattibilità per l'individuazione di soluzioni alternative al progetto preliminare già predisposto e proposto dal Consorzio;
- ✓ in data 06/11/2014 è stato richiesto per le vie brevi all'ing. Vernole di produrre quanto richiesto

- durante l'incontro presso l'Assessorato regionale ai LL.PP. ad integrazione dell'incarico di cui alla precitata delibera 310/2014;
- ✓ con email del 10/11/2014, ns. prot. 6847 del 10/11/2014, e successiva integrazione del 18/11/2014, ns. prot. 7045 del 18/11/2014, l'ing. Vernole ha trasmesso gli elaborati progettuali richiesti;
  - ✓ con deliberazione presidenziale n.381/2014 del 04/12/2014 si è proceduto all'approvazione dei succitati atti integrativi al Progetto Preliminare di cui alla delibera presidenziale 361/2013 del 06/12/2013, e all'autorizzazione alla convocazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della quarta seduta della Conferenza di Servizi;
  - ✓ con nota prot. 7488 del 04/12/2014 il Consorzio, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha convocato la quarta seduta della Conferenza di Servizi sul progetto preliminare approvato con deliberazione 361/2013 del 06/12/2013 come integrato con gli elaborati approvati con deliberazione 381/2014 del 04/12/2014;
  - ✓ la conferenza di servizi ha chiuso i propri lavori con parere negativo relativamente al progetto originario. Infatti su detto progetto di cui alla C.d.S. del 30/12/2013, come integrato con gli elaborati approvati con deliberazione 381/2014 del 04/12/2014, sia il Comune di Molfetta che l'A.d.B. hanno motivato il loro parere negativo mentre sulla soluzione alternativa il Comune ha fornito un parere di massima favorevole e l'A.d.B. ha invitato il Consorzio a procedere con l'esame della nuova soluzione progettuale individuata dall'ing. Salvatore Vernole;
  - ✓ in tale sede il Consorzio si è impegnato a verificare il permanere dei finanziamenti di cui alle delibere CIPE nn.142/1999, 84/2000 e 62/2011, e conseguentemente a valutare l'opportunità di avviare o meno la progettazione preliminare della nuova soluzione condivisa da parte del Comune di Molfetta e dell'A.d.B. di Puglia;
  - ✓ con PEC del 21/01/2015 si è proceduto ad inviare copia del verbale della conferenza di servizi a tutti i soggetti invitati;
  - ✓ con deliberazione di C.d.A. n.63 del 16/03/2015 si è proceduto a prendere atto del verbale della Conferenza di Servizi del 19/12/2014; a delegare il Presidente dell'Ente a porre in essere ogni opportuna azione al fine di verificare il permanere dei finanziamenti di cui alle delibere CIPE nn.142/1999, 84/2000 e 62/2011; ad incaricare l'ing. Giuseppe Antonio Latrofa, RUP dell'intervento, di richiedere ad almeno cinque tecnici specializzati un preventivo di spesa al fine di valutare l'onere da sostenere per l'eventuale progettazione preliminare della nuova soluzione condivisa da parte del Comune di Molfetta e dell'A.d.B. di Puglia;
  - ✓ il Servizio OOPP a fronte di una valutazione del corrispettivo per la sola progettazione preliminare dell'opere di regimazione ovest lato Bisceglie (canale ovest, argini, canale ovest e attraversamenti SS 16 e ferrovia) per circa €125.000,00, sentiti alcuni professionisti per le vie brevi, ha quantificato in almeno 60.000,00€ gli oneri professionali necessari; l'Amministrazione ha ritenuto quindi di verificare la possibilità di ottenere la copertura economica per l'intera progettazione mediante la Regione Puglia;
  - ✓ il Servizio OOPP, a seguito della pubblicazione sul BURP 45 del 01/04/2015 della delibera di Giunta Regionale n.409 del 11/03/2015 relativa al "Fondo di rotazione per il finanziamento di progetti di infrastrutture stradale", ha proceduto a prendere contatti con l'Assessorato Regionale ai LLPP al fine di verificare la possibilità di utilizzare tale fondo anche per le necessità del Consorzio;
  - ✓ con nota prot. n.3143 del 17/07/2015 la Regione Puglia - Ufficio Difesa del Suolo – ha comunicato (non ai Consorzi) la necessità di trasmettere eventuali richieste di finanziamento per interventi di riduzione del rischio idrogeologico da inserire nella piattaforma informatica ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 28/05/2015;
  - ✓ il Servizio OOPP, avendo avuto tale informazione pur non essendo inserito fra i destinatari delle note regionali, ha preso contatti con l'ISPRA (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e l'Assessorato ai LLPP della Regione al fine di verificare la possibilità di inserire nel Sistema ReNDiS il progetto per la mitigazione del rischio idraulico della zona industriale di Molfetta e quello per la lama Misciano di Bari-Modugno;
  - ✓ con nota ns. prot.926 del 19/02/2016 l'ISPRA, a seguito dei contatti intercorsi, ha richiesto di fornire il nominativo del referente per la prossima rilevazione per l'"Inventario Nazionale delle opere pubbliche finanziate per la Difesa del Suolo" mediante la piattaforma web Rendistat;
  - ✓ a seguito di un incontro in data 29/02/2016 con il dott. Formisano, Dirigente del Servizio Difesa del

Suolo e Rischio Sismico, sono stati acquisite le seguenti informazioni operative:

- il Sistema ReNDiS è accessibile solo dagli enti locali territorialmente competenti quali Comuni e province;
- la Zona ASI di Molfetta, per esposizione di persone e cose, risulterebbe tra quelle a più elevato rischio idraulico nel territorio Regionale;
- il Sistema ReNDiS attualmente (a quella data) non permette l'inserimento di ulteriori progetti;
- è opportuno proporre progetti di importo non superiore ai 2.500.000,00€ al fine di trovare capienza nella disponibilità del fondo disponibile (circa 25.000.000,00€).
- con email del 31/03/2016 sono stati inviati i codici identificativi per l'accesso alla piattaforma online Rendistat;
- in data 04.04.2016 si è proceduto alla registrazione su ReNDiS-stat;
- ✓ con nota prot. 3184 del 20/05/2016 il Responsabile del Servizio OOPP dell'Ente ha segnalato la possibilità di richiedere specifici finanziamenti per il rischio idrogeologico mediante la piattaforma informatica ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 28/05/2015. Poiché tale piattaforma è accessibile solo dagli enti locali territorialmente competenti quali Comuni e province, è stata evidenziata la necessità di interloquire, tra l'altro, con il Comune di Molfetta affinché si facesse promotore dell'istanza di inserimento nel ReNDiS dei progetti del Consorzio;
- ✓ nella seduta del 26/05/2016 il RUP ha relazionato sulla procedura ReNDiS e, su proposta della dott.ssa Natalicchio, il C.d.A., preso atto della relazione del RUP, ha determinato che la progettazione dello stralcio riguardante la zona PIP fosse eseguita dal Comune di Molfetta mentre, per la progettazione attinente la zona industriale, si procedesse ad una intesa fra i tecnici del Comune e del Consorzio per definire gli adempimenti da porre in essere per l'ottenimento del finanziamento regionale finalizzato alla realizzazione delle opere;
- ✓ con nota ns. prot. 4255 del 11/07/2016 l'ISPRA ha comunicato che come previsto dal Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, la necessità di partecipare entro il 30/09/2016 alla rilevazione sull' "Inventario Nazionale dei progetti di opere pubbliche per la Difesa del Suolo". In data 14/07/2016 si è proceduto alla compilazione del questionario online;
- ✓ con nota prot. 4540 del 21/07/2016 il RUP ha trasmesso al Presidente dell'Ente una relazione ricognitiva sullo stato della procedura;
- ✓ con nota ns. prot. 4524 del 21/07/2016 l'Assessorato Regionale ai LL.PP. ha convocato per il giorno 25/07/2016 un incontro sulla problematica della mitigazione del rischio idraulico;
- ✓ durante tale incontro, preso atto che il Sistema ReNDiS permette solo ai Comuni di richiedere finanziamenti sul rischio idrogeologico e che al fine di poter avere maggiore certezza circa l'ottenimento di un finanziamento è opportuno inserire all'interno del predetto Sistema un progetto di livello definitivo al fine di ottenere un miglior posizionamento in graduatoria, è stato determinato che il Consorzio proceda alla redazione del progetto definitivo degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Molfetta (canale ovest)" sulla base dello studio di fattibilità che, in sede di Conferenza di Servizi del 19/12/2014, ha ottenuto sia dal Comune di Molfetta che dall'Autorità di Bacino un parere di massima favorevole;
- ✓ a tal fine con deliberazione di C.d.A. n.146 del 29/07/2016 è stato individuato fra i tecnici dell'Ente l'ing. Simone Milella, già coprogettista del progetto preliminare posto all'attenzione della Conferenza di Servizi, quale soggetto a cui affidare la progettazione definitiva degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Molfetta (canale ovest)";
- ✓ in ragione dei tempi ristretti e dato il contenuto altamente tecnico/scientifico delle opere da progettare con la prefata delibera 146/2016 è stata affidata delega al Presidente dell'Ente per porre in essere ogni opportuna azione al fine di affidare i necessari incarichi di consulenza e di attività professionale specialistica a supporto dell'ing. Milella;
- ✓ a tal fine, con PEC del 01/08/2016, è stato contattato per le vie brevi l'ing. Salvatore Vernole, già consulente dell'Ente nell'ambito del progetto preliminare e dello studio di fattibilità di cui alla C.d.S. del 19/12/2014, quale soggetto a cui affidare la consulenza tecnica specialistica relativa alla progettazione idraulica delle opere;
- ✓ sentito l'ing. Milella, progettista incaricato, si è ritenuto di affidare all'ing. Vernole l'incarico di supporto al progettista per ogni fase dell'attività di redazione, aggiornamento e verifica degli elaborati, anche mediante l'utilizzo di specifici software non nella disponibilità dell'Ente, con particolare riguardo alla rispondenza degli stessi elaborati alle disposizioni vigenti in materia;

- ✓ a seguito di successivi colloqui con l'Ing. Salvatore Vernole si è addivenuti ad un accordo circa le prestazioni oggetto di incarico e sul relativo compenso omnicomprendivo, stabilito forfettariamente in €39.000 oltre IVA e cassa come per legge, ritenuto congruo dal Servizio OOPP, Demanio e Patrimonio;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.268 del 05/08/2016 si è proceduto, pertanto, con l'affidamento in favore dell'Ing. Salvatore Vernole dell'incarico di supporto al progettista incaricato ing. Milella. Per tale incarico sono state liquidate all'ing. Vernole le allegate fatture:
  - acconto 24/2016 del 14/10/2016 di €9.000,00 oltre €360,00 per cassa e €2.059,20 per IVA
  - saldo 28/2016 del 04/11/2016 di €30.000,00 oltre €1.200,00 per cassa e €6.864,00 per IVA
- ✓ con PEC del 01/08/2016 è stato contattato per le vie brevi il dott. geol. Mario Rotolo, già consulente dell'Ente, quale soggetto a cui affidare le attività professionali geologiche e geotecniche necessarie alla redazione del progetto da parte dell'ing. Milella;
- ✓ a seguito di successivi colloqui con il dott. Mario Rotolo si è addivenuti ad un accordo circa le prestazioni oggetto di incarico e sul relativo compenso omnicomprendivo, stabilito forfettariamente in €12.500 oltre IVA e cassa come per legge, ritenuto congruo dal Servizio OOPP, Demanio e Patrimonio;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.269 del 05/08/2016 si è proceduto, pertanto, con l'affidamento in favore del dott. geol. Mario Rotolo dell'incarico di supporto al progettista incaricato ing. Milella. Per tale incarico è stata liquidata al dott. Rotolo l'allegata fattura:
  - saldo 110/2016 del 10/11/2016 di €12.500,00 oltre €250,00 per cassa e €2.805,00 per IVA
- ✓ con PEC del 01/08/2016 è stato contattato per le vie brevi il geom. Corrado Solimini dello Studio Associato Solimini-Pappagallo quale soggetto a cui affidare le attività professionali di rilevazione;
- ✓ a seguito di successivi colloqui con il geom. Corrado Solimini dello Studio Associato Solimini-Pappagallo si è addivenuti ad un accordo circa le prestazioni oggetto di incarico e sul relativo compenso omnicomprendivo, stabilito forfettariamente in €13.000 oltre IVA e cassa come per legge, ritenuto congruo dal Servizio OOPP, Demanio e Patrimonio;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.271 del 29/08/2016 si è proceduto, pertanto, con l'affidamento in favore dello Studio Associato Solimini-Pappagallo dell'incarico di supporto al progettista incaricato ing. Milella. Per tale incarico è stata liquidata allo Studio Solimini-Pappagallo l'allegata fattura:
  - saldo 92/2016 del 10/11/2016 di €13.000,00 oltre €650,00 per cassa e €3.003,00 per IVA
- ✓ con PEC del 05/08/2016 è stato contattato l'arch. Ottavio Felicie Morea, già consulente dell'ASI SpA, Società controllata dell'Ente, nell'ambito del progetto preliminare e dello studio di fattibilità di cui alla C.d.S. del 19/12/2014, quale soggetto a cui affidare l'incarico di collaborazione tecnica in supporto del progettista relativamente alla progettazione idraulica delle opere di mitigazione e di valutazione ambientale;
- ✓ sentito l'ing. Milella, progettista incaricato, si è ritenuto di affidare l'arch. Ottavio Felicie Morea l'incarico di collaborazione tecnica in supporto del progettista relativamente alla redazione degli elaborati grafici e di computo delle opere di mitigazione e di valutazione ambientale;
- ✓ a seguito di successivi colloqui con l'arch. Ottavio Felicie Morea si è addivenuti ad un accordo circa le prestazioni oggetto di incarico e sul relativo compenso omnicomprendivo, stabilito forfettariamente in €5.000 oltre IVA e cassa come per legge, ritenuto congruo dal Servizio OOPP, Demanio e Patrimonio;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.312 del 30/09/2016 si è proceduto, pertanto, con l'affidamento in favore dell'arch. Ottavio Morea dell'incarico di supporto al progettista incaricato ing. Milella. Per tale incarico è stata liquidata all'arch. Morea l'allegata fattura:
  - saldo 5/2016 del 31/10/2016 di €5.000,00 oltre €200,00 per cassa e €1.144,00 per IVA
- ✓ con PEC del 01/08/2016 è stato contattato l'ing. Michele Vitti quale soggetto a cui affidare la progettazione specialistica strutturale relativa alle opere di che trattasi;
- ✓ sentito l'ing. Milella, progettista incaricato, si è ritenuto di affidare all'ing. Vitti l'incarico di progettazione delle strutture dei manufatti di attraversamento delle sedi viarie e dell'infrastruttura ferroviaria (ai sensi dell'art. 29 del DPR 207/2010), di redazione degli elaborati strutturali (carpenterie e armature ai sensi dell'art. 28 del DPR 207/2010), di redazione della relazione geotecnica e relative verifiche geotecniche, di supporto alla progettazione con aggiornamento e verifica degli elaborati prodotti, il tutto anche mediante l'utilizzo di specifici software non nella disponibilità dell'Ente e con

- particolare riguardo alla rispondenza degli stessi elaborati alle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ a seguito di successivi colloqui con l'ing. Vitti si è addivenuti ad un accordo circa le prestazioni oggetto di incarico e sul relativo compenso omnicomprensivo, stabilito forfettariamente in €16.000 oltre IVA e cassa come per legge, ritenuto congruo dal Servizio OOPP, Demanio e Patrimonio;
  - ✓ con deliberazione presidenziale n.331 del 12/10/2016 si è proceduto, pertanto, con l'affidamento in favore dell'ing. Michele Vitti dell'incarico di supporto al progettista incaricato ing. Milella. Per tale incarico è stata liquidata all'ing. Vitti l'allegata fattura:  
- saldo 25/2016 del 04/11/2016 di €16.000,00 oltre €640,00 per cassa e €3.660,80 per IVA
  - ✓ con PEC del 01/08/2016 è stato contattato l'arch. Maurizio Valente quale soggetto a cui affidare la consulenza tecnica specialistica relativa alla valutazione ambientale necessaria alla verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento;
  - ✓ sentito l'ing. Milella, progettista incaricato, si è ritenuto di affidare all'arch. Maurizio Valente l'incarico per l'espletamento delle seguenti attività: studio di inserimento urbanistico, relazione paesaggistica, studio di impatto ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11 del 12/04/2001 e s.m.i., supporto al progettista e al RUP per eventuali e ulteriori scelte progettuali;
  - ✓ a seguito di successivi colloqui con l'arch. Maurizio Valente si è addivenuti ad un accordo circa le prestazioni oggetto di incarico e sul relativo compenso omnicomprensivo, stabilito forfettariamente in €34.000,00 oltre IVA e cassa come per legge, ritenuto congruo dal Servizio OOPP, Demanio e Patrimonio come da attestazione allegata alla presente deliberazione;
  - ✓ con deliberazione presidenziale n.332 del 12/10/2016 si è proceduto, pertanto, con l'affidamento in favore dell'arch. Maurizio Valente dell'incarico di supporto al progettista incaricato ing. Milella. Per tale incarico è stata liquidata all'arch. Valente l'allegata fattura:  
- saldo 09/2016 del 08/11/2016 di €34.000,00 oltre €1.360,00 per cassa e €7.779,20 per IVA
  - ✓ con nota prot. 6415 del 28/10/2016, il tecnico incaricato ing. Simone Milella, a completa esecuzione dell'incarico ricevuto, ha trasmesso il progetto definitivo degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Molfetta";
  - ✓ con deliberazione presidenziale n.351 del 28/10/2016 è stato determinato di prendere atto del progetto definitivo degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Molfetta" prodotto dall'ing. Milella; di cedere al Comune di Molfetta il progetto di che trattasi stabilendo che le spese sostenute dal Consorzio per la progettazione saranno comunicate all'Ente Locale affinché vengano inserite nel quadro economico finale del progetto da porre a finanziamento e rimborsate al Consorzio all'ottenimento dello stesso; di dare mandato al Settore Tecnico di procedere alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla trasmissione del predetto progetto al Comune di Molfetta;
  - ✓ con nota prot.6429 del 28/10/2016 l'Ente ha trasmesso al Comune di Molfetta il progetto di cui innanzi;
  - ✓ con deliberazione di C.d.A. n. 101/2013 del 21/06/2013 si è proceduto a nominare l'ing. Giuseppe Antonio Latrofa quale Responsabile e Referente ai fini della formazione, della pubblicazione e dell'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche, dei suoi aggiornamenti e del relativo elenco annuale.  
L'intervento di che trattasi è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente per gli anni 2013 (programmazione 2014/2016), 2014 (programmazione 2015/2017) e 2015 (programmazione 2016/2018), ovvero fino al trasferimento del progetto al Comune di Molfetta;
  - ✓ con nota ns. prot.6465 del 03/11/2016 il Comune di Molfetta ha richiesto alcune modifiche al quadro economico di progetto, prontamente riscontrate dal progettista con nota prot.6472 del 03/11/2016;
  - ✓ in data 28/11/2016, previa convocazione del 17/11/2016 con nota prot 6842, si è tenuta una riunione presso l'Assessorato Regionale ai LLPP a cui ha fatto seguito una comunicazione del Comune di Molfetta, prot 7194 del 01/12/2016, con cui veniva richiesta la rimodulazione degli elaborati di progetto;
  - ✓ con nota ns. prot. 7236 del 02/12/2016 la Regione Puglia ha richiesto la rimodulazione dei progetti trasmessi dal Comune di Molfetta relativi alla mitigazione del rischio idraulico;
  - ✓ in data 13/12/2016, con nota prot. 7429 del 13/12/2016, il tecnico incaricato ing. Simone Milella ha trasmesso i nuovi elaborati del progetto definitivo che prevedono la rimodulazione del computo

mediante l'utilizzo del vigente prezzario del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per OO.PP. di Puglia e Basilicata", l'eliminazione delle opere accessorie dall'importo dei lavori e la rimodulazione degli oneri necessari all'acquisizione delle aree;

- ✓ con deliberazione presidenziale n.428 del 12/12/2016 è stato determinato di prendere atto del progetto definitivo rimodulato degli "Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Molfetta" prodotto dall'ing. Milella; di cedere al Comune di Molfetta il progetto di che trattasi stabilendo che le spese sostenute dal Consorzio per la progettazione saranno comunicate all'Ente Locale affinché vengano inserite nel quadro economico finale del progetto da porre a finanziamento e rimborsate al Consorzio all'ottenimento dello stesso; di dare mandato al Settore Tecnico di procedere alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla trasmissione del predetto progetto al Comune di Molfetta;
- ✓ con nota prot.7476 del 15/12/2016 l'Ente ha trasmesso al Comune di Molfetta il progetto rimodulato secondo le richieste formulate dallo stesso Comune di Molfetta con nota ns. prot 7194 del 01/12/2016;
- ✓ con nota ns. prot. 7668 del 22/12/2016 il Comune di Molfetta ha trasmesso all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità il progetto definitivo rimodulato degli "Interventi di Mitigazione del Rischio idraulico della Zona ASI-PIP del comune di Molfetta";
- ✓ con nota ns. prot. 1103 del 16/02/2017 il Comune di Molfetta ha richiesto i files dei modelli idraulici utilizzati per le elaborazioni progettuali. Con nota 1530 del 03/03/2017 il Consorzio ha riscontrato la richiesta del Comune di Molfetta;
- ✓ con nota ns. prot. 2124 del 24/03/2017 il Comune di Molfetta ha convocato per il 06/04/2017 un tavolo tecnico per valutare lo stato dell'arte della pianificazione degli interventi idraulici;
- ✓ con nota ns. prot. 2446 del 06/04/2017 la Regione Puglia ha comunicato l'inserimento nel sistema ReNDiS dei progetti trasmessi dal Comune di Molfetta;
- ✓ con deliberazione della Giunta Regionale n.1202 del 28/07/2017 è stato approvato il programma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare con le risorse FSC 2014/2020 tra i quali figurano i due interventi nel Comune di Molfetta per complessivi € 26.826.895,42;
- ✓ con nota ns. prot. 6370 del 10/10/2017 il Comune di Molfetta ha convocato per il 20/10/2017 un tavolo tecnico per la definizione delle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo finanziati;
- ✓ con deliberazione di giunta comunale n.104 del 29/11/2017 il Comune di Molfetta ha preso atto dell'avvenuto finanziamento degli interventi idraulici proposti per complessivi €26.826.895,42 (€13.526.895,42 Zona ASI e €13.300.000,00 Zona PIP) ed ha successivamente avviato in data 03/09/2018 l'iter per l'ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il citato intervento;
- ✓ nel corso delle attività per l'ultimazione del succitato iter autorizzativo, con nota prot. 2318 del 05/12/2019 il Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha formalizzato il subentro al Comune di Molfetta quale nuovo soggetto proponente dell'intervento in oggetto sia per la parte relativa all'agglomerato ASI sia per quella relativa alla zona PIP;
- ✓ nel corso della CdS del 24/02/2020 la Sezione Autorizzazioni ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ha preso atto del succitato subentro ribadendo la totale competenza del Commissario di Governo delegato in merito all'approvazione dell'opera e successiva variazione urbanistica delle aree interessate dagli interventi;
- ✓ con Determinazione n. 239 del 31/07/2020, pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2020, il Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, il provvedimento unico regionale per il progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Zona ASI-PIP" proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico subentrato alla Città di Molfetta (BA)
- ✓ ottenuto il succitato provvedimento autorizzativo, gli uffici del Commissario di Governo hanno avviato la procedura di verifica del progetto presentato chiedendo alcune modifiche; pertanto, questo Ente con delibera presidenziale n.111 del 27/04/2021 ha affidato all'arch. Ottavio Morea un incarico di consulenza tecnica e specialistica per l'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni formalizzate dal gruppo di verifica con nota prot.3661 del 22/04/2021 e nota prot.38151 del



27/04/2021. Nello specifico, il citato consulente ha fornito supporto al progettista per la redazione degli elaborati grafici relativi al piano delle viabilità alternative previste nel corso dei lavori, al piano delle viabilità post-operam, ed alla pianificazione dei singoli step costituenti il layout di cantiere sulla base del relativo PSC. Per tale incarico è stata liquidata all'arch. Morea l'allegata fattura:

- 03/2021 del 11/05/2021 di €3.000,00 oltre €120,00 per cassa

- ✓ con decreto n.331 del 21/05/2021 del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, tra l'altro, è stato approvato il progetto definitivo relativo all' "Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI" nel Comune di Molfetta – Codice ReNDIS 16IT772/G1 predisposto dal Progettista ing. Simone Milella, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI	EURO
- LAVORI A CORPO AL NETTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA	€ 8.331.972,80
A.2) COSTI TOTALI PER LA SICUREZZA	
- COSTI SICUREZZA COVID	€ 1.975,96
- COSTI ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA	€ 90.539,77
A.3) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 86.795,46
<b>TOTALE LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 8.511.283,99</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	
B.1) - Spese tecniche	
B.1.1) - Indagini, rilievi e prove in sede di esecuzione lavori	€ 170.225,68
B.1.2) - Spese per ass. archeologica	€ 85.112,84
B.2) - Imprevisti in fase esecutiva	€ 851.128,40
B.3) - spese per interferenze e servizi	
B.3.1) - spostamento sottoservizi e lavori in economia	€ 478.808,44
B.3.2) - oneri per rallentamento traffico ferroviario RFI	€ 80.000,00
B.3.3) - oneri da corrispondere ad Enti e amministrazioni	€ 106.378,92
B.4) - stima acquisizioni! ...	€ 1.210.184,75
B.5) - Spese per competenze professionali	
B.5.1) - DL, Misura e contabilità	€ 146.765,42
B.5.2) - coordinamento sicurezza	€ 76.729,18
B.5.3) - collaudo amministrativo	€ 24.553,34
B.5.4) - collaudo statico	€ 28.028,85
B.6.1) - Polizze	€ 30.000,00
B.6.2) - Incentivi ex art. 113 DLgs50/2016	€ 136.180,54
B.6.3) - funzionamento struttura commissariale	€ 200.415,00
B.7) - spese per pubblicità ...	€ 127.669,26
B.8) - IVA 10%	€ 842.251,26
B.9) - CNPAIA 4%	€ 37.071,10
B.10) - IVA 22%	€ 218.213,03
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.849.716,01</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO</b>	<b>€ 13.361.000,00</b>

- ✓ con decreto n.334 del 24/05/2021 del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di gara;
- ✓ con decreto n.849 del 09/12/2021 del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto;
- ✓ dovendo procedere alla rendicontazione, nei confronti del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, delle spese in capo a questo Ente per la gestione del procedimento di competenza relativo all'intervento di che trattasi, la Struttura di monitoraggio Opere Pubbliche ha effettuato una ricognizione delle attività determinando le seguenti spese, in parte già innanzi menzionate, e che si riportano di seguito:

- attività C.d.S./progettazione definitiva, per complessivi €137.680,00 oltre IVA così determinati:
  - avv. Domenico Colella – parere pro veritate
    - acconto 03/2014 del 04/01/2014 di €1.200,00 oltre €48,00 per cassa e €274,56 per IVA
    - saldo 29/2017 del 06/12/2017 di €1.500,00 oltre €60,00 per cassa e €343,20 per IVA
  - ing. Salvatore Vernole – valutazione rischio idrogeologico
    - acconto 38/2014 del 28/11/2014 di €5.000,00 oltre €200,00 per cassa e €1.144,00 per IVA
    - saldo 11/2015 del 12/03/2015 di €2.300,00 oltre €92,00 per cassa e €526,24 per IVA
  - ing. Salvatore Vernole – supporto al progettista incaricato
    - acconto 24/2016 del 14/10/2016 di €9.000,00 oltre €360,00 per cassa e €2.059,20 per IVA
    - saldo 28/2016 del 04/11/2016 di €30.000,00 oltre €1.200,00 per cassa e €6.864,00 per IVA
  - geol. Mario Rotolo – supporto al progettista incaricato
    - saldo 110/2016 del 10/11/2016 di €12.500,00 oltre €250,00 per cassa e €2.805,00 per IVA
  - geom. Corrado Solimini dello Studio Associato Solimini-Pappagallo - supporto al progettista incaricato
    - saldo 92/2016 del 10/11/2016 di €13.000,00 oltre €650,00 per cassa e €3.003,00 per IVA
  - arch. Ottavio Felice Morea – supporto al progettista incaricato
    - saldo 5/2016 del 31/10/2016 di €5.000,00 oltre €200,00 per cassa e €1.144,00 per IVA
  - ing. Michele Vitti - supporto al progettista incaricato
    - saldo 25/2016 del 04/11/2016 di €16.000,00 oltre €640,00 per cassa e €3.660,80 per IVA
  - arch. Maurizio Valente - supporto al progettista e al RUP

- saldo 09/2016 del 08/11/2016 di €34.000,00 oltre €1.360,00 per cassa e €7.779,20 per IVA
- arch. Ottavio Felice Morea – supporto al progettista incaricato in fase post verifica  
saldo 03/2021 del 11/05/2021 di €3.000,00 oltre €120,00 per cassa
- studio di fattibilità/progettazione preliminare a cura dell'ASI SpA, per complessivi €61.396,00 oltre IVA così determinati:

Per adempiere all'incarico di cui innanzi l'ASI SpA ha affidato le seguenti attività:

- geol. Angelo Capodilupo – consulenza geologica
- ditta Fiumano Toma Trivellazioni Srl – lavori di perforazione a carotaggio ecc
- ing. Luigi di Leo – supporto alla progettazione
- SIT Srl – realizzazione DTM

In data 26/11/2013, ns. prot. 4854, l'ASI SpA ha trasmesso la fattura n.1036 del 30/09/2013 di €79.155,63 oltre IVA relativa, tra l'altro, all'acconto per le prefate prestazioni.

L'importo di €79.155,63 oltre IVA della fattura n.1036/2013 è comprensivo delle seguenti somme già rendicontate per ulteriori attività di progettazione svolte dall'ASI SpA: €42.049,00 oltre IVA progetto ID2 FE6.200130, €2.600,00 oltre IVA progetto ID6 FE6.200141, €23.955,00 oltre IVA progetto ID11 FE6.200157. Pertanto, restano da rendicontare per progettazione svolta dall'ASI SpA relativa al rischio idraulico la somma di € 10.551,63 oltre IVA oltre al saldo di cui alla fattura n.366 del 01/04/2014 prodotta dall'ASI SpA quale "saldo corrispettivo progettazioni ex delibera socio unico n.169/2012" avente importo di €50.844,37 oltre IVA, per un totale di € 61.396,00 oltre IVA. Poiché da una indagine effettuata presso l'ASI SpA risulta che la stessa ha sostenuto le seguenti spese di importo pari a €72.959,06 oltre IVA superiore a quanto fatturato a questo Consorzio:

- geol. Angelo Capodilupo – consulenza geologica

Importo affidamento €10.000,00 oltre IVA e cassa, di cui liquidati €10.000,00 oltre €200,00 per cassa e €2244,00 per IVA come da fattura n.13 del 30/10/2013;

- ditta Fiumano Toma Trivellazioni Srl – lavori di perforazione a carotaggio ecc

Importo affidamento €20.659,20 oltre IVA e €3.114,24 oltre IVA, di cui liquidati €23.773,44 oltre €5.230,16 per IVA come da fattura n.71 del 30/10/2013;

- ing. Luigi di Leo – supporto alla progettazione

Importo affidamento €24.102,79 oltre IVA e cassa, di cui liquidati €8.034,26 oltre €321,37 per cassa e €1.754,68 per IVA come da fattura n.9 del 26/07/2012, e €12.000,00 oltre €480,00 per cassa e €2.745,60 per IVA come da fattura n.21 del 07/11/2014

- SIT Srl – realizzazione DTM

Importo affidamento €15.000,00 oltre IVA, di cui liquidati €15.000,00 oltre €3.150,00 per IVA come da fattura n.025 del 10/01/2013;

si ritiene di poter rendicontare quale somma riconosciuta per la progettazione del rischio idraulico all'ASI SpA il summenzionato importo di €61.396,00 oltre IVA;

- incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 in favore di dipendenti del Consorzio ASI, per complessivi €54.311,43.

Sulla base di quanto previsto dal "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche", approvato dal C.d.A. nella seduta del 05/07/2019 e dall'Assemblea in data 02/08/2019, ed in particolare dall'art.8 che prevede che "le norme di cui al predetto Regolamento si applicano agli incentivi spettanti ai dipendenti ... per le attività relative alle procedure ... per i quali i bandi ... con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati a far data dal 19 aprile 2016 ...", si è proceduto alla quantificazione dell'importo dovuto in favore dei dipendenti per le attività di "programmazione della spesa per investimenti" sulla base del progetto preliminare inserito in programmazione, "RUP e struttura a supporto" per la sola fase (1/3) di programmazione e rendicontazione del progetto preliminare, "RUP e struttura a supporto" per la sola fase (1/3) di progettazione e rendicontazione del progetto definitivo.

La liquidazione dovrà essere effettuata a seguito di specifica relazione del RUP che attesti le attività svolte dai dipendenti ai sensi dell'art.7 comma 7 del Regolamento, nonché dell'arco temporale di svolgimento delle attività stesse al fine della verifica dei massimali di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 e della previgente normativa.

**PRESO ATTO** della documentazione allegata a dimostrazione della spesa in capo all'Ente per l'intervento di che trattasi;

**CONSIDERATA** l'urgenza di procedere alla rendicontazione della spesa al Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia;  
**VISTO** il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche" approvato dal C.d.A. nella seduta del 05/07/2019 e dall'Assemblea in data 02/08/2019;  
**VISTA** la deliberazione del C.d.A. n.139 del 14/10/2020 di "Approvazione schema di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016";  
**VISTO** l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che dispone che il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica nella prima seduta utile del CdA", assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di procedere con la rendicontazione;  
**VISTA** l'attestazione sotto riportata del Responsabile dell'istruttoria;

#### DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, come con la presente si prende atto, della documentazione allegata a dimostrazione della spesa in capo all'Ente per le fasi di programmazione e progettazione dell' "Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI" nel Comune di Molfetta (Ba). Codice ReNDiS 16IR772/G1 - CUP B53H17000040006 - CIG 8765111E67;
3. di autorizzare, come con la presente si autorizza, la rendicontazione al Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, delle somme specificate in narrativa e che di seguito in sintesi si riportano:
  - attività C.d.S./progettazione definitiva, per complessivi €137.680,00 oltre IVA;
  - studio di fattibilità/progettazione preliminare a cura dell'ASI SpA, per complessivi €61.396,00 oltre IVA;
  - incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 in favore di dipendenti del Consorzio ASI, per complessivi €54.311,43.
4. di autorizzare, come con la presente si autorizza, la liquidazione delle somme ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 in favore di dipendenti del Consorzio ASI, per un massimale di €54.311,43, previa specifica relazione del RUP che attesti le attività svolte dai dipendenti ai sensi dell'art.7 comma 7 del Regolamento, nonché dell'arco temporale di svolgimento delle attività stesse al fine della verifica dei massimali di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 e della previgente normativa;
5. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione, ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lgs. 50/2016, della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
6. la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
7. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. dell'Ente nella prima seduta utile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno li, 15 / 11 / 2022

Il Responsabile dell'Istruttoria  
e R.U.P. dell'Intervento  
ing. Giuseppe Antonio Latrofa

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno li, 16 / 11 / 2022

Il Direttore Generale  
(Avv. Domenico M...)