



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
N. 217 DEL 08-09-2022**

OGGETTO:

"Attività nn.1-2-3 del progetto "ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari".

Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 -- Asse 2 "Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico" -- Linea di Azione 2.1.1 "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo". CUP D87D17000320007 – CIG 82680957D5.

Preso d'atto parere favorevole Autorità di Gestione del PON Legalità alla proposta di rimodulazione della scheda di progetto.

Approvazione variante suppletiva in corso d'opera.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 08 del mese di settembre
nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Giuseppe Antonio Latrofa, come da attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Attività nn.1-2-3 del progetto "ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari".

Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 -- Asse 2 "Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico" -- Linea di Azione 2.1.1 "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo". CUP D87D17000320007 – CIG 82680957D5.

Preso d'atto parere favorevole Autorità di Gestione del PON Legalità alla proposta di rimodulazione della scheda di progetto. Approvazione variante suppletiva in corso d'opera., riferisce quanto segue:

- ✓ con deliberazione di C.d.A. n.44 del 16/03/2020 è stato determinato di autorizzare l'indizione della procedura di affidamento dei lavori relativi alle attività nn.1-2-3 di cui al progetto "ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale", ai sensi di quanto previsto dall'art.36 comma 2 lett. d) del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del Codice;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.92 del 24/04/2020 è stato determinato di approvare gli atti di gara relativi alla procedura di affidamento di cui innanzi;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.220 del 25/09/2020, ratificata con deliberazione di C.d.A. n.131 del 10/10/2020, si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs 50/2016 la procedura di gara di che trattasi in favore del concorrente n.2 RTI "UNIDATA" costituito dalla UNIDATA S.p.A. (mandataria) e dalla Cogepa Telecommunications S.p.A. (mandante), rappresentato dalla mandataria UNIDATA S.p.A. con sede in Roma al Viale Alexandre Gustave Eiffel n.100 – P.IVA 06187081002;
- ✓ in data 22/12/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con il prefato RTI "UNIDATA";
- ✓ con PEC del 27/01/2021 il RTI "UNIDATA" ha trasmesso il progetto delle migliori;

- ✓ con PEC del 29/01/2021 il RTI "UNIDATA" ha comunicato l'avvio e il programma delle attività di sopralluogo e verifica presso gli spazi destinati ad ospitare le Control Room di Bari-Modugno e Molfetta, nonché l'effettuazione di ulteriori ispezioni dei cavedi e delle tratte destinate ad ospitare la fibra;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.30 del 03/02/2021 è stato determinato di affidare, ai sensi del comma 2 lett.a) dell'art.1 della Legge 120/2020, al "R.T.P. Perillo-Loparco-Padovano", composto dallo "Studio Perillo S.r.l." e dai mandanti ing. Antonio Loparco e ing. Maria Luisa Padovano, il servizio di direzione lavori relativo alle attività nn.1-2-3 di cui al progetto "ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari";
- ✓ con PEC del 15/05/2021 il RTP "UNIDATA" ha trasmesso le integrazioni al progetto esecutivo delle migliorie, inviato in data 27/01/2021;
- ✓ con deliberazione presidenziale n.192 del 15/06/2021 si è proceduto con l'approvazione del progetto esecutivo con migliorie redatto dal RTI "UNIDATA";
- ✓ durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario valutare variazioni al progetto ammesso a finanziamento come rimodulato con decreto di approvazione prot.2668 del 11/03/2020; pertanto, questo Consorzio ha formulato all'Ufficio Gestione del PON, per la successiva approvazione, una proposta di modifica della scheda progetto mediante l'apposito modulo "MP7-Proposta di rimodulazione della scheda progetto";
- ✓ con PEC del 01/04/2022 è stata trasmessa alla Segreteria di Gestione del PON Legalità la nota prot.3092 del 31/03/2022 con in allegato la Relazione esplicativa accompagnatoria e il Modello Mp7;
- ✓ con la rimodulazione di che trattasi si è operato un aggiornamento delle voci di spesa dei lavori, servizi e forniture e delle somme a disposizione della stazione appaltante nelle diverse procedure attuate, in ragione degli importi al netto dei ribassi d'asta, delle migliorie offerte in gara dagli affidatari e, per l'attività nn.1-2-3, delle modifiche alle lavorazioni da introdurre con la variante suppletiva in corso d'opera di che trattasi;
- ✓ con nota prot. 00017637 del 22/04/2022 la Segreteria di Gestione del PON Legalità ha trasmesso il provvedimento prot. 17577 del 22/04/2022 con il quale l'Autorità di Gestione del PON "Legalità" ha approvato la proposta di rimodulazione dell'Ente;
- ✓ con nota prot. 0018597 del 29/04/2022 la Segreteria di Gestione del PON Legalità ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata dall'Ente e ha trasmesso l'Addendum alla Convenzione con conseguente copertura economica per le attività aggiuntive proposte dall'Ente;
- ✓ a seguito di diversi incontri con l'ufficio di direzione lavori sono state definite nel dettaglio le opere da variare e/o integrare e da recepire nella perizia di variante in corso d'opera, e con deliberazione n.177 del 20/06/2022 si è proceduto ad affidare al direttore dei lavori ing. Giuseppe Perillo, Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico della "Studio Perillo Srl", P.IVA 08464820722, Mandataria del R.T.P. "Perillo-Loparco-Padovano" affidatario del servizio di direzione lavori, l'incarico di predisposizione della predetta variante in corso d'opera;
- ✓ con delibera 195 del 19/07/2022 l'Ente ha provveduto a prorogare la polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione concessa sull'importo di Convenzione da parte del Ministero dell'Interno;
- ✓ in riferimento alla variante in corso d'opera alle attività nn.1-2-3 si rappresenta che durante le indagini preliminari sul campo e l'esecuzione di sopralluoghi e rilievi l'affidatario ha segnalato l'emergere di criticità che rendono difficoltose, e in parte impossibili, le operazioni di infilaggio della fibra e dei cavi di alimentazione elettrica per lunghi tratti nei cavidotti della pubblica illuminazione esistenti, a causa della presenza di ostruzioni occulte nelle tubazioni, occluse o interrotte, nonché nei pozzetti;
- ✓ per tutto quanto innanzi sono state valutate diverse ipotesi che tenessero conto di tutte le problematiche e necessità scaturite ed è stato ritenuto opportuno, in contraddittorio fra la stazione appaltante e il RTI affidatario, un incremento dei tratti di scavo in mini trincea atti ad ospitare l'infrastruttura in fibra e l'alimentazione elettrica per le parti del territorio in cui non risulterà continuità nell'infrastruttura esistente della pubblica illuminazione in cui era previsto l'infilaggio e ove non sia possibile utilizzare ulteriori o diverse infrastrutture nella disponibilità dell'Ente;

- ✓ a tal fine è stata ipotizzata una rete di mini trincee per la quale l'Ente ha già proceduto con una verifica puntuale delle potenziali interferenze dei nuovi scavi con i gestori delle infrastrutture esistenti lungo la viabilità consortile, con particolare riguardo alla rete elettriche e gas;
- ✓ la realizzazione di tratti ex novo di infrastruttura permetterà una più semplice e rapida esecuzione dei lavori ed una gestione e manutenzione non interferente con altre infrastrutture e, quindi, meno onerosa;
- ✓ inoltre, con la variante alle attività nn.1-2-3 è stata operata una razionalizzazione dei punti di ripresa con l'eliminazione di 18 telecamere nell'agglomerato industriale di Molfetta. Infatti con PEC del 03/05/2021 il RUP ha richiesto al Settore Tecnico dell'Ente una planimetria aggiornata delle aree posizionate in prossimità del perimetro dell'agglomerato industriale di Molfetta al fine di indentificare i siti da tutelare da fenomeni di discarica abusiva mediante il sistema di videosorveglianza e monitoraggio ambientale, con evidenziazione delle aree di proprietà dell'Ente nella disponibilità di privati a seguito di stipula di atti di locazione e/o comodato, o per le quali è in corso una procedura di locazione e/o comodato, che sono state recentemente assegnate ovvero per le quali sia stato sottoscritto il verbale di consegna;
- ✓ lo stralcio non influenza l'efficienza del sistema di videosorveglianza e monitoraggio nell'area urbanizzata in quanto le 18 telecamere di contesto eliminate riguardano solo tratti di viabilità poderale consortile ricompresa nelle aree assegnate a privati. A seguito di tale modifica le telecamere di contesto passeranno da 147 a 129 mentre restano invariate le 16 telecamere dotate di tecnologia per la lettura targhe in corrispondenza degli accessi alla zona industriale;
- ✓ considerato che la necessità di modifica del contratto relativo alle attività nn.1-2-3 è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Ente e che la modifica non altera la natura generale del contratto stesso, la variante in corso d'opera di che trattasi è pertanto riconducibile alla casistica di cui alla lett. c) comma 1 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ si specifica, inoltre, che è verificata la condizione di cui al comma 2 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 che consente modifiche al contratto originario senza necessità di una nuova procedura, in quanto il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 e del 15% del valore iniziale del contratto;
- ✓ le lavorazioni previste in variante determinano un incremento dell'importo contrattuale di €471.755,60 oltre IVA, comprensivo di oneri COVID e sicurezza, importo ricompreso nella capienza del finanziamento originario, pari al 13,28% di aumento rispetto al contratto stipulato con il RTI "Unidata" per le attività nn.1-2-3, e pertanto nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ si specifica che le variazioni recepite nella variante in corso d'opera non determinano modifiche sostanziali al progetto tali da alterarne significativamente la natura o modificarne gli obiettivi;
- ✓ facendo seguito all'incarico affidato con deliberazione n.177 del 20/06/2022 e ai successivi incontri tecnici, in data 26/08/2022 il Direttore dei Lavori ha depositato presso l'Ente copia della perizia di variante, di cui alla nota pervenuta mediante PEC del 26/08/2022 prot.7410 del 29/08/2022, costituita dai seguenti elaborati:
 - R.T.V. - Relazione Tecnica di Variante;
 - C.M.E.V. – Computo Metrico Estimativo di Variante;
 - E.P.U.V. – Elenco Prezzi Unitari di Variante;
 - A.P.U.V. – Analisi dei Prezzi Unitari di Variante;
 - C.M.E.C. – Computo Metrico Estimativo Comparativo;
 - Q.E.C. – Quadro Economico Comparativo;
 - A.S. – Atto di Sottomissione;
 - TAV. C002UNI - Generale Bari-Modugno;
 - TAV. C005UNI - Dorsali ottiche Bari-Modugno;
 - TAV. C006UNI - Minitrincea Bari-Modugno;
 - TAV. C009UNI - Linee Elettriche - Bari-Modugno;
 - TAV. C010UNI - Linee Elettriche - Schema a Blocchi Bari-Modugno;
 - TAV. C013UNI - Generale Molfetta;
 - TAV. C015UNI - Posizionamento dei Quadri di Campo Molfetta;
 - TAV. C016UNI - Dorsali ottiche Molfetta;
 - TAV. C017UNI - Tratte Minitrincea Molfetta;

TAV. C020UNI - Dorsali Elettriche Molfetta;
TAV. C021UNI - Linee Elettriche - Schema a Blocchi Molfetta;
TAV. C026 - Sensori LORA Bari-Modugno;
TAV. C027 - Sensori LORA Molfetta;
TAV. C028 - Dorsali Ottiche Anello 1 e 2 Bari-Modugno;
TAV. C029 - Dorsali Ottiche Anello 3 e 4 Bari-Modugno;
TAV. C030 - Dorsali Ottiche Anello 1 e 2 Molfetta;
TAV. C031 - Quadri elettrici Bari-Modugno;
TAV. C032 - Quadri elettrici Molfetta;
ed avente il seguente quadro economico:

		importi con IVA	al netto IVA
A)	LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		
A1)	Importo attività nn. 1-2-3 al netto della sicurezza	4.276.907,24 €	3.505.661,67 €
A1')	Oneri della sicurezza nn. 1-2-3	57.029,88 €	46.745,80 €
A2')	Importo variante suppletiva	546.076,05 €	447.603,32 €
A3')	Oneri sicurezza COVID x 12 mesi a misura	29.465,78 €	24.152,28 €
	Totale importo contrattuale	4.909.478,95 €	4.024.163,07 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	-
B2)	rilievi, accertamenti e indagini	-	-
B3)	allacciamenti a pubblici servizi	48.800,00 €	40.000,00 €
B4)	imprevisti	-	-
B5)	acquisizione aree o immobili	-	-
B6)	...	-	-
B7)	spese tecniche	-	-
B7.1')	Prog. definitiva/esecutiva (con oneri)	86.797,56 €	71.274,06 €
B7.1'')	Prog. definitiva/esecutiva - geologo (con oneri)	1.866,60 €	1.530,00 €
B7.2')	Supporto al RUP, al verificatore e collaudatore (con oneri)	34.046,00 €	34.046,00 €
B7.2'')	Supporto al RUP e Direttore Operativo (con oneri)	27.242,83 €	27.242,83 €
B7.2''')	Supporto legale al RUP (con oneri)	10.542,02 €	8.641,00 €
B7.3)	D.L. e misura e contabilità (con oneri)	88.816,00 €	72.800,00 €
B7.3.1)	redazione e D.L. perizia di variante suppletiva (con oneri)	9.024,05 €	7.396,76 €
B7.4)	supporto al coord. sicurezza in esecuzione (con oneri)	-	-
B7.5)	collaudo (con oneri)	-	-
B7.6)	incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16	58.500,00 €	58.500,00 €
B8')	polizza anticipazione	40.000,00 €	40.000,00 €
B8'')	polizza verificatore interno	2.184,14 €	2.184,14 €
B9')	Spese per commissione di gara progettazione	2.566,97 €	2.566,97 €
B9'')	Spese per commissione di gara	8.168,74 €	8.168,74 €
B10)	spese per pubblicità	630,00 €	630,00 €
B11)	IVA su (A-B3-B5-B7.1'-B7.1''-B7.2''-B7.3-B8''-B9-B9'-B10) ove prevista	-	929.520,28 €
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	419.184,91 €	1.304.500,78 €
	TOTALE COMPLESSIVO	5.328.663,85 €	5.328.663,85 €

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'ente aggiudicatore e se la modifica non altera la natura generale

del contratto;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha verificato le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 hanno consentito di disporre la redazione dell'allegata variante;

CONSIDERATO che i maggiori costi per la perizia di variante sono ricompresi nel finanziamento concesso nell'ambito del PON Legalità come da parere favorevole trasmesso con nota prot. 0018597 del 29/04/2022 dalla Segreteria di Gestione del PON Legalità;

RITENUTA dal Responsabile del Procedimento la variante meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che l'intervento è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 - Asse 2 "Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico" - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Linea di Azione 2.1.1 "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo"

PRESO ATTO dei Regolamenti UE relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

PRESO ATTO che il Progetto "ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari" è cofinanziato dall'Unione Europea;

VISTO l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che dispone che il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica nella prima seduta utile del CdA", assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione;

VISTA l'attestazione sotto riportata del Responsabile dell'istruttoria;

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, come con la presente si prende atto, che con PEC del 01/04/2022 è stata trasmessa alla Segreteria di Gestione del PON Legalità la nota prot.3092 del 31/03/2022 con in allegato la Relazione esplicativa accompagnatoria e il Modello Mp7; che con nota prot. 00017637 del 22/04/2022 la Segreteria di Gestione del PON Legalità ha trasmesso il provvedimento prot. 17577 del 22/04/2022 con il quale l'Autorità di Gestione del PON "Legalità" ha approvato la proposta di rimodulazione dell'Ente, e che con nota prot. 0018597 del 29/04/2022 la Segreteria di Gestione del PON Legalità ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata dall'Ente e ha trasmesso l'Addendum alla Convenzione con conseguente copertura economica per le attività aggiuntive proposte dall'Ente ed in particolare di quelle di cui alla variante in corso d'opera di che trattasi;
3. di approvare, come in effetti si approva, la perizia di variante in corso d'opera, di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, redatta dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Perillo, Codice Fiscale PRLGPP76E28A662X, in qualità di Amministratore Unico della "Studio Perillo Srl", P.IVA 08464820722, Mandataria del R.T.P. "Perillo-Loparco-Padovano" affidatario del servizio di direzione lavori, costituita dai seguenti elaborati conservati in originale agli atti:
 - R.T.V. - Relazione Tecnica di Variante;
 - C.M.E.V. - Computo Metrico Estimativo di Variante;
 - E.P.U.V. - Elenco Prezzi Unitari di Variante;
 - A.P.U.V. - Analisi dei Prezzi Unitari di Variante;
 - C.M.E.C. - Computo Metrico Estimativo Comparativo;
 - Q.E.C. - Quadro Economico Comparativo;
 - A.S. - Atto di Sottomissione;
 - TAV. C002UNI - Generale Bari-Modugno;
 - TAV. C005UNI - Dorsali ottiche Bari-Modugno;
 - TAV. C006UNI - Minitrincea Bari-Modugno;

TAV. C009UNI - Linee Elettriche - Bari-Modugno;
TAV. C010UNI - Linee Elettriche - Schema a Blocchi Bari-Modugno;
TAV. C013UNI - Generale Molfetta;
TAV. C015UNI - Posizionamento dei Quadri di Campo Molfetta;
TAV. C016UNI - Dorsali ottiche Molfetta;
TAV. C017UNI - Tratte Minitrincea Molfetta;
TAV. C020UNI - Dorsali Elettriche Molfetta;
TAV. C021UNI - Linee Elettriche - Schema a Blocchi Molfetta;
TAV. C026 - Sensori LORA Bari-Modugno;
TAV. C027 - Sensori LORA Molfetta;
TAV. C028 - Dorsali Ottiche Anello 1 e 2 Bari-Modugno;
TAV. C029 - Dorsali Ottiche Anello 3 e 4 Bari-Modugno;
TAV. C030 - Dorsali Ottiche Anello 1 e 2 Molfetta;
TAV. C031 - Quadri elettrici Bari-Modugno;
TAV. C032 - Quadri elettrici Molfetta;
ed avente il seguente quadro economico:

		importi con IVA	al netto IVA
A)	LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		
A1)	Importo attività nn. 1-2-3 al netto della sicurezza	4.276.907,24 €	3.505.661,67 €
A1')	Oneri della sicurezza nn. 1-2-3	57.029,88 €	46.745,80 €
A2')	Importo variante suppletiva	546.076,05 €	447.603,32 €
A3')	Oneri sicurezza COVID x 12 mesi a misura	29.465,78 €	24.152,28 €
	Totale importo contrattuale	4.909.478,95 €	4.024.163,07 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	-
B2)	rilievi, accertamenti e indagini	-	-
B3)	allacciamenti a pubblici servizi	48.800,00 €	40.000,00 €
B4)	imprevisti	-	-
B5)	acquisizione aree o immobili	-	-
B6)	...	-	-
B7)	spese tecniche	-	-
B7.1')	Prog. definitiva/esecutiva (con oneri)	86.797,56 €	71.274,06 €
B7.1'')	Prog. definitiva/esecutiva - geologo (con oneri)	1.866,60 €	1.530,00 €
B7.2')	Supporto al RUP, al verificatore e collaudatore (con oneri)	34.046,00 €	34.046,00 €
B7.2'')	Supporto al RUP e Direttore Operativo (con oneri)	27.242,83 €	27.242,83 €
B7.2''')	Supporto legale al RUP (con oneri)	10.542,02 €	8.641,00 €
B7.3)	D.L. e misura e contabilità (con oneri)	88.816,00 €	72.800,00 €
B7.3.1)	redazione e D.L. perizia di variante suppletiva (con oneri)	9.024,05 €	7.396,76 €
B7.4)	supporto al coord. sicurezza in esecuzione (con oneri)	-	-
B7.5)	collaudo (con oneri)	-	-
B7.6)	incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16	58.500,00 €	58.500,00 €
B8')	polizza anticipazione	40.000,00 €	40.000,00 €
B8'')	polizza verificatore interno	2.184,14 €	2.184,14 €
B9')	Spese per commissione di gara progettazione	2.566,97 €	2.566,97 €
B9)	Spese per commissione di gara	8.168,74 €	8.168,74 €
B10)	spese per pubblicità	630,00 €	630,00 €
B11)	IVA su (A-B3-B5-B7.1'-B7.1''-B7.2''-B7.3-B8''-B9-B9'-B10) ove prevista	-	929.520,28 €
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	419.184,91 €	1.304.500,78 €
	TOTALE COMPLESSIVO	5.328.663,85 €	5.328.663,85 €

4. di delegare, come con la presente si delega, il Responsabile del Procedimento ad apportare, sentita la direzione dell'ente, eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali all'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia;
5. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione, ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lgs. 50/2016, della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
6. la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
7. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. dell'Ente nella prima seduta utile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno li, 05/09/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria
e R.U.P. (Intervento
ing. Giuseppe

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno li, 08/09/2022

Il Direttore Generale

Il Presidente
(Pate)