



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico  
Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 314 DEL 20.12.2023**

**OGGETTO:** Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari. PON Città  
Metropolitane 2014-2020.

Messa in sicurezza della rete viaria consortile con realizzazione di piste  
ciclabili, aree verdi attrezzate, wayfinding ed adeguamento e messa in  
sicurezza degli accessi ai lotti nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno.  
CIG 9527745FE3 - CUP D87E20000020004.

Integrazione attività affidate alla ditta TECNOMEK ENGINEERING Srl.

Approvazione variante suppletiva in corso d'opera.

Ampliamento contrattuale per variante suppletiva in corso d'opera ai sensi  
dell'art. 106 c.1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **20** del mese di **DICEMBRE** nella sede del  
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, Via delle Dalie n. 5 - Z.I. - Modugno,  
previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei  
signori:

Vulcano avv. Pierluigi - **Presidente**

Di Febo ing. Massimiliano

Frezza dott. Francesco

Liso dott. Salvatore

Stallone dott. Salvatore

presente	assente
X	
	X
	X
X	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Delvecchio Dott. Vincenzo - **Presidente**

Donvito Dott.ssa Angela

Lattaruli Dott.ssa Marianna

presente	assente
X	
X	
X	

Partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, l'avv. Domenico Mariani, con funzioni  
di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Pierluca Macchia del Settore Tecnico e RUP dell'opera in epigrafe, come da attestazione sottoriportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari. PON Città Metropolitane 2014-2020. Messa in sicurezza della rete viaria consortile con realizzazione di piste ciclabili, aree verdi attrezzate, wayfinding ed adeguamento e messa in sicurezza degli accessi ai lotti nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno. CIG 9527745FE3 - CUP D87E20000020004. Integrazione attività affidate alla ditta TECNOMECE ENGINEERING Srl. Approvazione variante suppletiva in corso d'opera. Ampliamento contrattuale per variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii", riferisce quanto segue:

- ✓ con deliberazione di C.d.A. n. 27/2020 del 18.02.2020, il progetto in oggetto è stato inserito tra quelli da finanziare nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari – PON Città Metropolitane 2014-2020;
- ✓ con il medesimo atto è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Pierluca Macchia, dipendente del Servizio Tecnico, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ con deliberazione presidenziale n. 304 del 02.12.2022, ratificata dal CdA con deliberazione n. 06 del 12.01.2023, è stata formalizzata l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della rete viaria consortile con realizzazione di piste ciclabili, aree verdi attrezzate, wayfinding ed adeguamento e messa in sicurezza degli accessi ai lotti nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno" e, contestualmente, sono stati approvati gli atti di gara, redatti dal succitato RUP, ing. Pierluca Macchia, con la collaborazione dell'ing. Giuseppe A. Latrofa, all'uopo incaricati nelle vie brevi dal Responsabile del Procedimento, ed è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. per l'affidamento del relativo appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ la procedura negoziata di gara, di cui al CIG 9527745FE3, con importo di € 5.310.389,25 oltre IVA di cui € 34.484,38 oltre IVA per oneri della sicurezza, è stata avviata in data 05.12.2022 mediante invito a n.10 concorrenti, prot. 10946 del 05.12.2022, a presentare offerta entro il termine del 20.12.2022;
- ✓ le operazioni di gara si sono svolte regolarmente come riportato nei verbali allegati alla delibera presidenziale n. 333 del 28.12.2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 35 del 13.01.2023, con cui l'appalto dei lavori in argomento è stato aggiudicato alla TECNOMECE ENGINEERING SRL, in ragione del ribasso offerto del 12,80% sull'importo a base di gara, determinando un importo complessivo di contratto di € 4.635.073,43 oltre IVA, comprensivo di € 34.484,38 oltre IVA per oneri della sicurezza;
- ✓ il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 20/03/2023, registrato telematicamente in data 30/03/2023 con codice identificativo TCF23L000380000XF;
- ✓ in data 07/07/2023, con deliberazione di CdA n. 215 del 07/07/2023, si è provveduto ad affidare gli incarichi tecnici per l'esecuzione dell'appalto nell'ambito del personale dell'Ente, e nello specifico è stato costituito l'ufficio di direzione dei lavori, individuando, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'ing. Simone Milella Direttore dei Lavori per l'intervento "Messa in sicurezza della rete viaria consortile con realizzazione di piste ciclabili, aree verdi attrezzate, wayfinding ed adeguamento e messa in sicurezza degli accessi ai lotti nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno";
- ✓ in data 11.07.2023 il succitato Direttore dei Lavori, ha effettuato la consegna dei lavori così come indicato nel relativo verbale avente pari data;
- ✓ nel corso delle attività, trattandosi di appalto "a misura", su indicazioni della Stazione Appaltante ed in ragione delle necessità emerse, con specifici ordini di servizio (Ods n.1 in data 07/09/2023, Ods n.2 in data 11/09/2023, Ods n. 3 in data 18/09/2023, ed Ods n.4

in data 17/10/2023) sono stati indicati i tratti viari su cui intervenire, determinando a consuntivo mediante misurazioni i corretti quantitativi, ed in ragione di quanto eseguito dalla ditta esecutrice, sono stati emessi n.3 SAL, aventi i seguenti importi al netto del ribasso offerto:

- SAL n.1 in data 05/09/2023 di € 612.015,21;
  - SAL n.2 in data 06/10/2023 di € 448.219,90;
  - SAL n.3 in data 06/11/2023 di € 417.442,47;
- per complessivi € 1.477.677,58 oltre IVA;

- ✓ in data 20.10.2023, a seguito di segnalazione da parte dello staff del Sindaco Metropolitan di Bari, inerenti la necessità di incrementare la "mobilità lenta" nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno collegando i principali accessi al medesimo agglomerato, con deliberazione di CdA n. 277 del 20/10/2023, il Consorzio ASI di Bari ha approvato un progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Piano Ciclabile – Agglomerato industriale di Bari – Modugno";
- ✓ in data 24.11.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di interlocuzioni e colloqui con i tecnici del Comune di Bari, ha formalizzato a mezzo mail alla Direzione dei Lavori l'esigenza di provvedere alla redazione di una Perizia di Variante nell'ambito dell'appalto dei lavori di Lavori di completamento della messa in sicurezza della rete viaria consortile con realizzazione di piste ciclabili, aree verdi attrezzate, wayfinding ed adeguamento e messa in sicurezza degli accessi ai lotti nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno (CIG 9527745FE3 - CUP D87E20000020004) in ragione della necessità manifestata dallo stesso Comune di realizzare con estrema urgenza piste ciclabili con relativo adeguamento della sede stradale per il collegamento del Villaggio del Lavoratore con Viale Europa, in coerenza con il succitato Piano Ciclabile, che avrebbero potuto creare interferenza con le attività già in corso nell'ambito del citato appalto;
- ✓ in ragione dell'urgenza manifestata dal RUP e dagli uffici comunali, valutata la necessità di provvedere quanto prima all'esecuzione dei lavori per il collegamento del tratto ciclabile indicato, preso atto della possibilità di procedere con una modifica del contratto in essere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 29/11/2023, con Ordine di Servizio n. 5, la Direzione dei Lavori ha impartito alla ditta esecutrice le indicazioni inerenti le succitate attività, indicando i tratti viari oggetto di intervento per la realizzazione delle piste ciclabili ed i relativi materiali da utilizzare, nelle more della formalizzazione della perizia di variante richiesta;
- ✓ per quanto esposto, la Direzione dei Lavori ha predisposto la succitata perizia di variante, trasmessa al RUP della procedura in oggetto in data 07/12/2023, con nota prot. 8814 del 07/12/2023, determinando per le lavorazioni concordate un importo aggiuntivo di contratto di € 1.923.803,50 oltre IVA, non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., costituita dai seguenti elaborati:
  - R.T.V – Relazione Tecnica di Variante;
  - C.M.E.V. – Computo Metrico Estimativo di Variante;
  - E.P.U.V. – Elenco Prezzi Unitari di Variante;
  - C.M.E.C. – Computo Metrico Estimativo Comparativo;
  - Q.E.V – Quadro Economico di Variante;
  - A.S. – Atto di Sottomissione;
  - Tav. 1.V – Planimetria Generale degli Interventi di Variante;
  - Tav. 2.V – Planimetria Generale degli interventi aggiuntivi inerenti il Piano Ciclabile ASI;
  - Tav. 3.V – Planimetria Percorsi ciclabili PSCL Lotto 1.1 (Accesso Viale Europa) POC\_BA\_I.2.1.b.1;
  - Tav. 4.V - Planimetria Percorsi ciclabili PSCL Lotto 1.2 (Accesso Villaggio del Lavoratore) POC\_BA\_I.2.1.b.2;
  - Tav. 5.V – Planimetria Percorsi ciclabili PSCL Lotto 1.3 (Collegamento tratti 1.2 e 1.1) POC\_BA\_I.2.1.b.3;

ed avente il seguente Quadro Economico:

		Costo attività	Totale parziale
<b>A)</b>	<b>LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>		
A1)	Importo dei lavori a misura (Patto per Bari)	€ 4.600.589,05	
A1')	Oneri della Sicurezza	€ 34.484,38	
A2)	Importo Variante Suppletiva	€ 1.923.803,50	
	PSCL Lotto 1.1 (POC BA I.2.1.b.1)	€ 566.269,37	
	PSCL Lotto 1.2 (POC BA I.2.1.b.2)	€ 914.408,00	
	PSCL Lotto 1.3 (POC BA I.2.1.b.3)	€ 433.126,13	
	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>		€ 6.558.876,93
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B1)</b>	<b>Spese tecniche</b>		
	<b>Indagini</b>		
	a) indagini archeologiche		
	b) indagini geologiche		
	c) analisi di laboratorio		
	d) analisi specialistiche		
	e) prove di laboratorio	€ 10.000,00	
	<b>Totale Spese indagini e analisi</b>		€ 10.000,00
	<b>Progettazione, D.LL., Collaudo</b>		
	f) rilievi		
	g) progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva		
	h) direzione lavori + contabilità		
	i) coord. sicurezza in fase di progettazione		
	l) coord. sicurezza in fase di esecuzione		
	m) frazionamenti		
	n) responsabile lavori in fase di progetto		
	o) responsabile lavori in fase esecutiva		
	p) progettazione geologica		
	q) supporto al RUP	€ 8.000,00	
	r) collaudo statico		
	s) consulenze specialistiche		
	t) consulenze e spese legali		
	u) collaudo tecnico-amministrativo	€ 25.001,32	
	<b>Totale Spese progettazione, D.LL., collaudo</b>		€ 33.001,32
<b>B2)</b>	<b>Allacciamenti</b>		
	v) rete di energia elettrica		
	z) rete telefonica		
	aa) rete idrica		
	bb) rete fognaria		
	cc) rete gas		
	dd) espropri - acquisizioni		
	ee) fibra ottica - reti dati		
	ff) rete idrico industriale	€ 15.000,00	
	<b>Totale Spese allacciamenti</b>		€ 15.000,00
<b>B3)</b>	<b>Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
	Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)		
	Art.113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€ 104.782,03	
	Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)		
	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 18.720,00	
	Lavori analoghi in amministrazione diretta esclusi dall'appalto		
	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura		

	delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)		
	Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria – art. 6, comma 7 della legge 120/2020)		
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 3.717,27	
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
	Oneri di discarica		
	Acquisizione di aree o immobili		
	Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)		
	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)		
	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)		
	<b>Totale Spese Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		<b>€ 127.219,30</b>
<b>B4)</b>	<b>IVA/oneri fiscali</b>		
	IVA su lavori		
	IVA su manodopera		
	IVA su oneri sicurezza		
	IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)		
	IVA su forniture e servizi		
	IVA su imprevisti		
	IVA su accantonamenti		
	IVA su spese strumentali		
	IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio		
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.320,05	
	<b>Totale Spese IVA/oneri fiscali</b>		<b>€ 1.320,05</b>
	<b>Totale IVA/oneri</b>		
	<b>TOTALE IMPORTO quadro B</b>		<b>€ 186.540,67</b>
	<b>TOTALE GENERALE (esclusa IVA a carico dell'Ente)</b>		<b>€ 6.745.417,60</b>

**PREMESSO CHE** le attività aggiuntive previste sono necessarie ed urgenti in ragione di quanto rappresentato in premessa;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione di CdA n. 27 del 18/02/2020;

**VISTA** la deliberazione presidenziale n. 304 del 02.12.2022;

**VISTA** la deliberazione presidenziale n. 333 del 28.12.2022;

**VISTO** il contratto di appalto sottoscritto in data 20/03/2023;

**VISTA** la deliberazione di CdA n. 215 del 07/07/2023;

**VISTA** la deliberazione di CdA n. 277 del 20/10/2023;

**VISTA** la perizia di variante trasmessa dall'ing. Simone Milella in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in epigrafe in data 07/12/2023, prot. 8814 del 07/12/2023;

**VISTO** l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se la necessità dei lavori supplementari da parte del contraente originali non inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabili per motivi economici o tecnici e comporterebbe contestualmente notevoli disguidi e duplicazione dei costi per l'Ente aggiudicatore;

**CONSIDERATO CHE** il Responsabile del Procedimento ha verificato le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. hanno considerato di disporre la redazione dell'allegata perizia di variante;

**PRESO ATTO** che l'intervento è finanziato nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - PON Città Metropolitane 2014-2020;

**CONSIDERATO CHE** i maggiori costi per la perizia di variante sono ricompresi nel finanziamento complessivo e come indicato nel succitato quadro economico in ulteriori tre distinti finanziamenti (POC\_BA\_I.2.1.b.1, POC\_BA\_I.2.1.b.2, POC\_BA\_I.2.1.b.3);

**RITENUTA** dal Responsabile del Procedimento la variante meritevole di approvazione;

**SENTITA** la struttura M.O.P. dell'Ente;

**VISTA** l'attestazione sottoriportata del Responsabile dell'istruttoria;

### DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di approvare, come con la presente si approva, l'allegata perizia di variante suppletiva in corso d'opera redatta dall'ing. Simone Milella, trasmessa a questi uffici in data 07/12/2023, prot. 8814 del 07/12/2023, costituita dai seguenti elaborati:
    - R.T.V – Relazione Tecnica di Variante;
    - C.M.E.V. – Computo Metrico Estimativo di Variante;
    - E.P.U.V. – Elenco Prezzi Unitari di Variante;
    - C.M.E.C. – Computo Metrico Estimativo Comparativo;
    - Q.E.V – Quadro Economico di Variante;
    - A.S. – Atto di Sottomissione;
    - Tav. 1.V – Planimetria Generale degli Interventi di Variante;
    - Tav. 2.V – Planimetria Generale degli interventi aggiuntivi inerenti il Piano Ciclabile ASI;
    - Tav. 3.V – Planimetria Percorsi ciclabili PSCL Lotto 1.1 (Accesso Viale Europa) POC\_BA\_I.2.1.b.1;
    - Tav. 4.V – Planimetria Percorsi ciclabili PSCL Lotto 1.2 (Accesso Villaggio del Lavoratore) POC\_BA\_I.2.1.b.2;
    - Tav. 5.V – Planimetria Percorsi ciclabili PSCL Lotto 1.3 (Collegamento tratti 1.2 e 1.1) POC\_BA\_I.2.1.b.3;
- ed avente il seguente Quadro Economico:

		Costo attività	Totale parziale
<b>A)</b>	<b>LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>		
A1)	Importo dei lavori a misura (Patto per Bari)	€ 4.600.589,05	
A1')	Oneri della Sicurezza	€ 34.484,38	
A2)	Importo Variante Suppletiva	€ 1.923.803,50	
	PSCL Lotto 1.1 (POC BA I.2.1.b.1)	€ 566.269,37	
	PSCL Lotto 1.2 (POC BA I.2.1.b.2)	€ 924.408,00	
	PSCL Lotto 1.3 (POC BA I.2.1.b.3)	€ 433.126,13	
	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 6.558.876,93</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1)	Spese tecniche		
	<b>Indagini</b>		
	a) indagini archeologiche		
	b) indagini geologiche		
	c) analisi di laboratorio		
	d) analisi specialistiche		
	e) prove di laboratorio	€ 10.000,00	
	<b>Totale Spese Indagini e analisi</b>		<b>€ 10.000,00</b>
	<b>Progettazione, D.LL., Collaudo</b>		
	f) rilievi		

	g) progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva		
	h) direzione lavori + contabilità		
	i) coord. sicurezza in fase di progettazione		
	l) coord. sicurezza in fase di esecuzione		
	m) frazionamenti		
	n) responsabile lavori in fase di progetto		
	o) responsabile lavori in fase esecutiva		
	p) progettazione geologica		
	q) supporto al RUP	€ 8.000,00	
	r) collaudo statico		
	s) consulenze specialistiche		
	t) consulenze e spese legali		
	u) collaudo tecnico-amministrativo	€ 25.001,32	
	<b>Totale Spese progettazione, D.LL., collaudo</b>		<b>€ 33.001,32</b>
<b>B2)</b>	<b>Allacciamenti</b>		
	v) rete di energia elettrica		
	z) rete telefonica		
	aa) rete idrica		
	bb) rete fognaria		
	cc) rete gas		
	dd) espropri - acquisizioni		
	ee) fibra ottica - reti dati		
	ff) rete idrico industriale	€ 15.000,00	
	<b>Totale Spese allacciamenti</b>		<b>€ 15.000,00</b>
<b>B3)</b>	<b>Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
	Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)		
	Art.113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€ 104.782,03	
	Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)		
	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 18.720,00	
	Lavori analoghi in amministrazione diretta esclusi dall'appalto		
	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)		
	Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria - art. 6, comma 7 della legge 120/2020)		
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 3.717,27	
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
	Oneri di scarica		
	Acquisizione di aree o immobili		
	Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)		
	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)		
	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)		
	<b>Totale Spese Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		<b>€ 127.219,30</b>
<b>B4)</b>	<b>IVA/oneri fiscali</b>		
	IVA su lavori		

IVA su manodopera		
IVA su oneri sicurezza		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sui 4%)		
IVA su forniture e servizi		
IVA su imprevisti		
IVA su accantonamenti		
IVA su spese strumentali		
IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio		
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.320,05	
<b>Totale Spese IVA/oneri fiscali</b>		<b>€ 1.320,05</b>
<b>Totale IVA/oneri</b>		
<b>TOTALE IMPORTO quadro B</b>		<b>€ 186.540,67</b>
<b>TOTALE GENERALE (esclusa IVA a carico dell'Ente)</b>		<b>€ 6.745.417,60</b>

3. Di approvare, come in effetti si approva, l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi che determina, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, un incremento di contratto netto di € 1.923.803,50 oltre IVA in ragione delle lavorazioni aggiuntive e delle variazioni apportate all'interno della succitata perizia redatta dal Direttore dei Lavori ing. Simone Milella;
4. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.
5. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Modugno 12.12.2023

Il Responsabile dell'Istruttoria



Modugno

13/12/2023

Visto

Il Responsabile della struttura M.O.P.

ing. 

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 20-12-2023

Il Direttore Generale



Il Segretario Verbalizzante

avv. D. 

Il Presidente

